

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ostuni -

cantieri n. 6265 - pratica 13040

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

8° STATO ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 gennaio 1954

CONTRATTO in data 26/2/1953 approvato reg. a Brindisi il 2/3/1953
al n. 2216 mod. II vol. 108

data N.

Importo del progetto	L.	37.370.000	Data della consegna	16/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,05 per cento		36.977.615	Data dell' incominciamento dei lavori	16/4/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	10/3/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento	mc. 611,35	550 =	336.242 50	
2	38	" " terra	314 31	780 =	245.161 80	
3	41	" " roccia	34 92	1800 =	62.856 =	
4	46	Calcestruzzoa 200	357 83	5900 =	2.111.197 =	
		Sommano lavori a misura				2.755.457 30
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap.Spec.Rustico				
		100°/°x48°/°x33.940.000			16.291.200 =	
6	11	Cap.Spec.Tramezzi edintonaci				
		75°/°x8°/°x33.940.000	90		2.036.400 =	
7	11	Cap.Spec.Pavimenti-opere in marmo				
		85°/°x10°/°x33.940.000	90		2.884.490 =	
8	11	Cap.Spec.Impianto idrico-sanitario				
		75°/°x9°/°x33.940.000	90		2.290.950 =	
9	11	Cap.Spec.Entonaco esterno-ringhiere				
		70°/°x6°/°x33.940.000	80		1.425.480 =	
10	11	Cap.Spec.Opere esterne				
		50°/°x7°/°x33.940.000			1.187.900 =	
		Sommano lavori a forfait				26.116.420 =
		110°/° 12 x 33940				
		Sommano lavori a misura e forfait				28.871.877 30
		a dedurre il ribasso dell '1,05°/°				303.154 70
		Restano nette lire				28.568.722 60
		IL PRESIDENTE IL DIRETTORE DEI LAVORI 				