

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLE PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione di case popolari nel Comune
di Brindisi- Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 1 -
Alloggi 32 -Vani Convenzionali 192 -P.I. 001/42/1 -
Legge 22/10/1971,n°865 e 27/5/1975,n.166 -

IMPRESA: Geom.Eumeo CORRADO - Brindisi -

Importo a base d'asta.....£.453.120.000

Importo depurato del ribasso d'asta
dell'1,50%.....£.446.323.200

CONTRATTO n°5714 dell'1/7/1976 registrato a Brindisi
il 14/7/1976 al n.2880 Mod.I -

^^

VERBALE DI SOSPENSIONE N°2

(O L'anno millenovecentosettantasette, il giorno quat-
tordici del mese di Dicembre in Brindisi;

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua
qualità dei Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.
CORRADO Geom. Eumeo, titolare dell'Impresa;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 1
aprile 1976;

-VISTO il verbale di sospensione in data 5/4/1976;

-VISTO il verbale di ripresa n.1 del 20/10/1976;

-CONSIDERATO che la pioggia torrenziale ha sommerso

gli scavi;

-CONSTATATA l'impreticabilità dei luoghi in cui
sorge il cantiere;

poichè i lavori non possono procedere utilmente a
regola d'arte, ne dispone la sospensione fino a quan
do le condizioni metereologiche non permetteranno
la ripresa.-

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare,
fermo restando che rimarranno disponibili per la
esecuzione dei lavori giorni 291 (duecentonovantu-
no) in totale.-


Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Eumeo CORRADO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

