

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di UN ASILO NIDO NEL COMUNE DI FASANO - LEGGE 22/10/1971

n.865 - art.68/B

Impresa SARDELLA FRANCESCO DA FASANO

2° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 28-2-1981

CONTRATTO in data 18-12-1979 n.5924 REGISTRATO all'Ufficio del Registro di
BRINDISI il 21-12-79 Mod.I n.5153

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		96.160.000	Data della consegna . . .	8-2-1980
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,85 per cento . . . L.		94.381.040	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	8-2-1980
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	8-8-1981
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »			
	» »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più . . .	
			» » in meno . . .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					porziale	totale
		<u>A) LAVORI A MISURA</u>				
1	1b	SCAVO IN ROCCIA mc	81.52	22.000	1.794.760	
2	11	c.a. per fondazioni mc	58.15	32.000	1.860.800	
3	15	FERRO IN TONDINI Kg	3452.25	470	1.622.557	
4	41	FERRO LAVORATO Kg	6000	1.200	<u>7.200.000</u>	
		Sommano opere a misura				12.478.117
		<u>6D.A.B) LAVORI A FORFAIT</u>				
5	2	Strutture portanti 100%X32%X£.73.952.731		£.	23.664.873	
6	6DA	Murature e terrazze 100%X10%X£.73.952.731		"	7.395.273	
7	"	Tramezzi 100%X3%X£.73.952.731		"	2.218.582	
8	"	Schermatura imp.idr.san.100%X3%X£.73.952.731		"	2.218.582	
9	"	Per impianti speciali 100%X3%X£.73.952.731		"	2.218.582	
10	"	Per opere in ferro 100%X3%X£.73.952.731		"	2.218.582	
11	"	Per imp.termico 70%X5%X£.73.952.731		"	<u>2.588.345</u>	
		Sommano opere a forfait				42.522.819
		Sommano opere a misura e forfait			£.	55.000.936
		a detrarre il ribasso del 1,85%			£.	<u>1.017.517</u>
		Restano			£.	<u><u>53.983.419</u></u>
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
						
		IST. AUTONOMO CASE POPOLARI per la Prov. di BRINDISI				
		ISTO: L'INGEGNERE CAPO				
		(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)				

160-