

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE BOPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizi 1967/68 -

DIPRESA: Geom.Giovannino SCHIAVONE - Pezze di Greco

CONTRATTO n°5214 del 7.11.1968 registrato a Brindisi

1°8.1.1968 al n°2041 Mod.I -

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessanta il giorno diciotto
del mese di Marzo in BRINDISI.==

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROJA, Direttore
dei lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 29.11.1968 che

fissava per il giorno 23.11.1969 il termine

per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 9.12.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 18.3.1969 che fissa

la nuova scadenza dei lavori per il giorno

2.3.1970;

VISTA l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dell'Impresa

Geom.Giovanni SCHIAVONE in data 31 Gennaio

1970 prot.IACP n°803 del 3.2.1970 con cui veniva
richiesta una proroga al termine utile di ultimazio-
ne dei lavori di lg.120;

VISTO la validità dei motivi addotti dall'Impresa
a giustificazione del ritardo sui tempi di
esecuzione delle opere;

VISTO la Delibera n°1826 del 9.3.1970 del Consiglio
di Amministrazione di questo Istituto con la
quale veniva concessa all'Impresa una proroga
di giorni novanta;


Il Direttore dei Lavori in esecuzione della
delibera Consiliare n°1826 del 9.3.1970;

RITENUTE valide le ragioni adottate, accorda la ri-
chiesta proroga di giorni 90 (novanta) fissando il
termine di scadenza per il giorno 31 maggio 1970.==

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti=

L'IMPRESA
(Geom.Giovannino SCHIAVONE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)


V I S S O:

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

