

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione di case popolari in Fasano

Impresa: Carparelli Nicola di Francesco

Importo a base d'asta £. 35.900.000

" al netto del ribasso di

asta del 0,45% £. 35.738.450

= = = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

= = =

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di due fabbricati di case popolari in Fasano.

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto in data Dicembre 1954 redatto dall'Ing. Giovanni ROMA, dell'importo complessivo di £.38.000.000 di cui:

a) per lavori a base d'asta £. 35.900.000

b) somme a disposizione dell'Amministrazione

(comprendenti £.300.000

per allacci acqua, luce e fognatura,

£.1.800.000 per spese generali) £. 2.100.000

Totale £. 38.000.000

=====

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con nota Ministeriale 3/6/1955 n.3311.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa

Carparelli Nicola di Francesco con contratto n.1003
in data 17/7/1955 neg.a Brindisi il 18/7/955 al n.118
mod.III vol.106 con il ribasso d'asta del 0,45%.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni
ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di Brindisi.

CONSEGNA, BURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori
vennero consegnati all'Impresa con verbale del 25
luglio 1955; poichè l'art.13 del Capitolato Speciale
d'appalto fissa in mesi dodici il tempo utile per
la loro ultimazione, così la scadenza doveva avveni-
re il 24/7/1956.

In data 6/6/1956, in effetti, venne redatto il ver-
bale di ultimazione definitiva dei lavori.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- Col contratto principale. . . .£. 35.738.450

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Im-
presa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impar-
titi dal personale preposto alla Direzione dei la -
vori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati
presso l'INAIL di Brindisi mediante polizza 4641/3
con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE DELL'IMPRESA: Il conto finale dell'Im-
presa ammonta al netto del ribasso d'asta del 0,45%

a £. 34.167.843,18

da cui deducendo gli acconti cor-

risposto all'Impresa:

n.1 6/9/1955 £. 5.000.000

n.2 29/9/955 " 3.100.000

n.3 28/10/55 " 4.300.000

n.4 26/11/55 " 3.550.000

n.5 9/1/1956 " 5.900.000

n.6 29/3/956 " 6.850.000

n.7 6/6/1956 " 2.450.000

sommano deduzioni £. 31.150.000

resta il credito netto dell'Impresa £. 3.017.843,18

Detto conto finale è stato regolarmente firmato
dall'Impresa.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea o permanente di aree o stabili, ecc.,
non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista
dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, relativa agli
avvisi di cui all'art.350 della Legge sui LL.PP.

EPOCA DI COLLAUDO. A termini dell'art.15 del Capito-
lato il collaudo dovrà aver luogo entro mesi Sei dal-
la data del conto finale e cioè entro il 28/1/1957.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risulrano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI. I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono, scavi, murature, solai, coperture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, verniciature e tinteggiature, impianto idrico, sanitario e di fognatura.

Brindisi, 28/7/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI

