

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI BRINDISI COMUNE DI S.PIETRO VERNOTICO

Lavori di costruzione del 2° Lotto di Case Popolari
in applicazione della Legge 2/7/1949, n. 408.-----

Esercizio 1956/57.-----

Impresa: Serafini Giovanni fu Raffaele.-----

Importo progetto (approvato con Provv.le
n.13/11/1957 n.18567) £. 21.000.000.=

Importo a base d'asta £. 19.700.000.=

Contratto: n.1810 del 26/7/1958 reg. a Brindisi il
1°/8/1958 al n.165 mod.I vol.112.

-----==00000==-----

FINANZIAMENTO E COSTO DELL'OPERA -

1) D.M.LL.PP. n.10070 del 5/11/1957 reg. alla Corte
dei conti il 21/11/1957 reg.43 LL.PP. fg.16 veniva
fissato il contributo costante per 35 annualità di
£.8.000.000.= corrispondente al 4% per un programma
costruttivo complessivo di £.200.000.000 per l'eser
cizio finanziario 1956/57.-----

2) Mutuo di £.200.000.000.= concesso dalla Cassa De
positi e Prestiti con provvedimento 1/3/1958, nume
ro 747221 di posizione registrato alla Corte dei Con
ti il 18/3/1958 reg.94 Cassa DD.PP. foglio 331.---

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale revisionato

dal Collaudatore al netto del ribasso d'asta del-

1'1,05% ----- £. 19.528.728,10

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in

diretta amministrazione per alla

cio alla rete idrica, fognante ed

elettrica (come da progetto appro

vato di £.315.000.= e che devono

essere ancora spese ----- £. 315.000,00

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE AL-

L'I.A.C.P. DI BRINDISI in ragio-

ne del 5% circa dell'importo lor

do dei lavori (19.735.955,65) e

forniture (315.000.=):

5% x 20.050.955,65 ----- £. 1.002.547,78

ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE A

DISPOSIZIONE dell'Amministrazione

dell'I.A.C.P. per lavori vari -- £. 153.724,12

----- Totale £. 21.000.000,00

Da rilevare che le somme da erogare a tutt'oggi ri

sultano: -----

A) Per l'Impresa Serafini Giovanni: -----

Importo dei lavori al netto £. 19.528.728,10

Acconti ricevuti ----- £. 17.100.000,00

Credito liquido dell'Impresa £. 2.428.728,10

B) Per l'Amministrazione dell'I.A.C.P. per spese

generali ----- £. 1.002.547,78

Acconti ricevuti ----- £. 855.000,00

Credito liquido dell'I.A.C.P. £. 147.547,78

Molfetta, 25/6/1960. -----

Il Collaudatore dei lavori

(dr.ing.Nicola De Gennaro)

ing. Nicola De Gennaro