

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. in PASANO.=

LEGGE n°457/78-Completam.3°Biennio-P.I.N°007/99/1.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco (Capogruppo del Raggrup-

pamento di Imprese: SARDELLA - LINGHISI).=

IMPORTO a base d'asta.....£. 2.548.000.000=

al netto del ribasso dell'8,27%....." 2.337.280.400=

1^ Perizia suppletiva al netto....." 233.112.053=

2^ " " " " " " 504.506.223=

SOMMARIO.....£. 3.225.679.476=

CONTRATTO in data 27/5/84 n°5105 di Rep.,Reg.to in

Brindisi il 27/-/84 al n°4417, od.I.=

=====oOo=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentoottantotto, il giorno undici del

mele di Aprile in Brindisi, il sottoscritto Dott.

Ing. Antonio LOMBO, Direttore dei Lavori indicati in
oggetto,

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
15/5/1984, che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 7/9/1985;

-VISTO l'Atto di sottomissione, relativo alla prima
perizia suppletiva, del 27/5/85 con cui si concede

va una proroga di 120 giorni, per cui la nuova scadenza veniva fissata per il 5/1/1986;

VISTO l'Atto di sottomissione, relativo alla seconda Perizia suppletiva, sottoscritto in data 16/12/1987 con cui si concedevano centocinquanta giorni per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che sono cessate le cause che determinano la sospensione;

alla presenza dell'Impresa Francesco SARDELLA (Capo Gruppo del Raggruppamento d'Imprese SARDELLA-MANGHI SI), assuntrice dei lavori, ha redatto il presente

Verbale di ripresa, nel quale viene stabilito che i lavori siano ripresi a decorrere da oggi ed abbiano termine il 7/9/1988.=

Del che si è redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Francesco SARDELLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

