

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di ERCHIE-Quartiere

Piano 167-Comparto 457-Lotto A-Fabbr.i n° 3 - Alloggi 20.=

Legge 5.8.1978, n° 457 - Art. 41 - III Biennio 82/83 - P.I. 006/94/1-Bis

Impresa Geom. Antonio MORELLI - TREPUZZI (Lecce)

1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 Gennaio 1984

CONTRATTO in data 26.9.1983 n. 6070 REGISTRATO a Brindisi il 27.9.1983

al n° 4260, Mod. I.==

Importo del progetto a base d'asta		L.	712.800.000,=	Data della consegna	20.7.1983
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8,11 per cento		L.	654.991.920,=	Data dell'incominciamento dei lavori	20.7.1983
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19.1.1985
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.	»		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»			
	» sorveglianza e dir.	»		Giorni impiegati in più	
	»	»		Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	8/a	Scavo di conglomerato alluv. a sez. ampia ecc., eseguito con mezzi meccanici: Mc.	125,40	4.100	514.140,=	
2	9	Idem c.s. a sez. ristretta, eseguito a mano: Mc.	274,86	18.900	5.194.854,=	
3	13/a	Scavo di roccia ecc., a sez. ampia: Mc.	247,32	38.000	9.398.160,=	
4	13/b	Idem c.s., a sez. ristr.: Mc.	283,44	51.000	14.455.440,=	
5	60	Congl. cementiz. per strutt. in cls. armato in fondaz.; resist. 250 kg/cmq.: Mc.	320,67	98.300	31.521.861,=	
6	63	Congl. cem. a kg. 200: Mc.	236,80	55.800	13.213.440,=	
7	64	Ferro omog. ed acciaiolo ecc. armat. strutt. fondaz.: Kg.	17314,59	980	16.968.298,=	
SOMMANO I LAVORI A MISURA.....£						91.266.193,=
LAVORI A FORFAIT						
8	6:1	Strutture portanti-32% :				
	6.2	32% x 60% x 597.600.000 =.....			114.739.200,=	
9	D.A.	Murature di compagnia men.-10%:				
		10% x 30% x 597.600.000 =.....			17.928.000,=	
SOMMANO I LAVORI A FORFAIT.....£						132.667.200,=
SOMMANO I LAVORI ESEGUITI.....£						223.933.393,=
A DETRARRE: il ribasso d'asta dell'8,11% = £						18.160.998,=
RESTANO NETTE.....£						205.772.395,=
ISTITUTO AUTONOMO GASE POPOLARI - BRINDISI IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO) Per quanto è stato possibile confrontare con controlli saltuari nelle varie opere, si DICHIARA che i lavori eseguiti sono rispondenti alle previsioni di progetto ed alle previsioni contrattuali. Brindisi, lì - 6 GEN 1986 L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI						