

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Gestione INA=CASA

Lavori di costruzione di n.3 palazzine case per lavoratori in
Brindisi-Quartierino Commenda-Ovest-cantiere 10125

Impresa Federazione delle Cooperative della Provincia di
Ravenna

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 marzo 1958

CONTRATTO in data 17/7/1958 n.1449 approvato reg.a Brindisi il
24/7/1957 al n.115 mdd.I vol.110

data N.

Importo del progetto	L.	114.520.000	Data della consegna	18/7/1957
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,92 per cento		95.638.760	Data dell'incominciamento dei lavori	18/7/1957
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/7/1958
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di mat.per sbanc. mc.	2.734 84	600 =	1.640.904 =	
2	38	" " " " fond. "	650 23	800 =	520.184 =	
3	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	673 23	6.200 =	4.174.026 =	
4	70	Spianata di malta mq.	1.048 81	110 =	115.369 10	
5	71	Stratificazione di asfalto	1.048 81	450 =	471.964 50	
6	87	Battuto di cemento mq.	430 72	650 =	279.968 =	
7	50	Pietrini "	403 02	780 =	314.355 60	
8	72	Vespaio calcareo mc.	250 12	900 =	225.108 =	
9	86	Muratura tufo cm.1 0 mq.	389 14	600 =	233.484 =	
10	85	Intonaco fratezzato "	2.544 02	150 =	381.603 =	
11	88	Cem-granig.cm.3-5 "	39 52	2.000 =	79.180 =	
12	77	Finestrini scantinato "	20 =	5.200 =	104.000 =	
		sommano lavori a misura				8.540.146 20
		B) LAVORI A FORFAIT				
13	11	Cap.Spec.				
		Rustico: 100% $\times$ 92.141.590 $\times$ 48%			44.227.963 20	
		Tramezzi e intonaci:				
		0,60% $\times$ 8% $\times$ 92.141.590			4.422.796 32	
		Pavimenti-opere in marmo				
		0,50% $\times$ 10% $\times$ 92.141.590			4.607.079 50	
		Infissi:0,20% $\times$ 12% $\times$ 92.141.590			2.211.398 16	
		sommano lavori a forfait				55.469.237 18
		Totale lavori a misura e forfait				64.009.383 38
		a dedurre il ribasso del 5,92%				3.789.355 49
		restano nette lire				60.220.027 89
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm.Com.te Ubaldo VALLARINO)				
				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
				(Dott.Ing.Giovanni ROMA)		