

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di opere di completamento (persiane) alle case per lavoratori
in Fasano-cant. 857-pratica 4331

Impresa Giordano Vito fu Giuseppe

1° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 dicembre 19 54

CONTRATTO in data 20/9/1954 n. 944 approvato reg. a Brindisi il

8/10/1954 al n. 392 mod. I vol. 105

data N.

Importo del progetto	L.	3.000.000	Data della consegna	3/11/54
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>8,77</u> per cento		2.736.900	Data dell'incominciamento dei lavori	4/11/54
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		126.402 50	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/1/55
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » lavori ad economia » sorveglianza e dir.			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	9	Persiane alla romana mq. 140 =		7000 =	980.000 =	
		a dedurre il ribasso dell'8,77%			85.946 =	
		restano nette lire			894.054 =	
		IL PRESIDENTE (Com.te Ubaldo VALLARINO) <i>[Signature]</i> IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i>				