

5

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione di case popolari in Carovigno.

Impresa: Schiavone Samuele fu Luca

Importo a base d'asta L. 10.800.000

" al netto del ribasso

d'asta del 0,01°/° " 10.798.920

= = =

RELAZIONE

di accompagnamento allo stato finale

= = = =

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di un fabbricato di case popolari in Carovigno.

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto in data Maggio 1951 redatto dall' Ing. Giovanni Roma dell' importo complessivo di L.12.000.000 di cui:

a) per lavori a base d'asta L. 10.800.000

b) somme a disposizione dell' Ammini-

strazione (comprendenti L.150.000

per allacci acqua, luce e fognatura,

L.530.000 per imprevisti e L.540.000

per spese generali) L. 1.200.000

Totale L. 12.000.000

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con nota

Ministeriale 21/2/1952 n.8556.=

CONTRATTO. I lavori furono affidati all' Impresa Schiavone Samuele fu Luca con contratto n.474 in data 10/12/1952 reg.a Brindisi il 29/12/952 al n.1460 mod.II vol.108 con il ribasso d' asta dell' 0,01°/° e quindi per l' importo netto di L.10.798.920.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell' Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI. I lavori vennero consegnati all' Impresa con verbale del 29/12/952; poiche' l' art.12 del Capitolato Speciale d' Appalto fissa in mesi 10 il tempo utile per la loro ultimazione, cosi la scadenza doveva avvenire il 28/10/953.=

In data 28/10/1953, in effetti, venne redatto il verbale di ultimazione definitiva dei lavori.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE. .

Con contratto principale L. 10.798.920.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE. L' Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto alla direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI. Gli operai vennero assicurati presso l' INAIL di Brindisi mediante polizza 3326/3 con decorrenza continuativa. =

CONTO FINALE DELL' IMPRESA. Il conto finale della

Impresa ammonta al netto del ribasso del 0,01°/° a

L. 10.526.169,43

da cui detraendo gli acconti corri-

sposti all' Impresa:

n.1	18/3/953	L, 1.000.000
n.2	6/5/1953	" 1.100.000
n.3	20/5/953	" 1.000.000
n.4	16/6/953	" 1.000.000
n.5	10/7/953	" 1.000.000
n.6	29/8/953	" 1.200.000
n.7	12/9/953	" 1.000.000
n.8	21/10/53	" 1.000.000
n.9	31/12/53	" 1.100.000
n.10	3/1/1954	" <u>280.000</u>

sommano deduzioni

L. 9.680.000,=

resta il credito netto dell' Impresa" 846.169,43

Detto conto finale e' stato regolarmente firmato dall' Impresa.=

AVVISI AD OPPONENDUM. Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree o stabili ecc., non si e' proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall' art.93 del Regolamento 25/5/1895, relativa agli avvisi di cui all' art.350 della Legge sui LL.PP..=

EPOCA DI COLLAUDO. A terminò dell' art.14 del Capitolato il collaudo dovrà aver luogo entro mesi sei dalla

data del conto finale e cioè entro il 10/10/1954.=

LIBERTA' DI CREDITO. Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi . =

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI. I lavori eseguiti dall' Impresa comprendono, scavi, murature, solai, coperture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, verniciature e tinteggiature, impianto idrico, sanitario e di fognatura. =

Brindisi, 1/4/1954

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio Tomasi



L'INGEGNERE DIRIGENTE
G. Travaglini

G. Travaglini