

5

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione del Centro Sociale in Brindisi

Rione Commenda - Cantiere 8083/S.

Importo a base d'asta	£. 21.400.000
-----------------------	---------------

" al netto del ribasso del	
----------------------------	--

5,78%	£. 20.163.080
-------	---------------

= = = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione del Centro Sociale in Brindisi-rione Commenda-cant.8083/S.

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato dalla On. Gestione INA-CASA con nota N.20083 del 18/8/954 come risulta dal Mod; I.C.200.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio con contratto del 30 dicembre 1954 n.949 reg.a Brindisi il 4/1/1955 al n.1573 mod.II vol.111 con il ribasso del 5,78% e quindi per l'importo netto di £. 20.163.080.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-

segnati all'Impresa con verbale del 10/1/955; poichè l'art.10 del Capitolato Speciale d'appalto fissa in giorni 360 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione cos' la scadenza doveva avvenire il 4/1/1956.

In effetti i lavori vennero ultimati in data 4/1/1956 e quindi in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- con contratto principale £. 20.163.080.

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò agli ordini impartiti dal personale preposto dalla Direzione dei Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.3264/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 5,78% ammonta a
£. 20.153.042,74

da cui deducendo gli acconti pagati

all'Impresa:

n.1	10/3/955	£. 4.500.000
n.2	6/4/1955	" 3.100.000
n.3	21/5/955	" 2.000.000
n.4	10/7/955	" 2.200.000

a riportare £. 11.800.000 £. 20.153.042,74

	riporti	£. 11.800.000	£. 20.153.042,74
n.5	1/8/1955	"	222502000
n.6	27/9/955	"	2.000.000
n.7	28/11/55	"	<u>1.800.000</u>

sommano deduzioni £. 17/850.000,00

resta il credito netto dell'Impresa £. 2.303.042,74

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dall'art.93 del Regolamento 25/5/1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianti idrico-sanitario-elettrico, sistemazioni esterne, ecc.

Brindisi, 23/5/1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI

