

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A. C A S A

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda-Piano acceleramento invernale-Lotto 2°-Cant. 3211

Impresa Antonucci Alberto fu Leugio

2° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3/12/1951 19


CONTRATTO in data 5/9/1951 n. 337 approvato reg. a Brindisi il
22/9/1951 al n. 395 mod. I vol. 99

data..... N.....

Importo del progetto	L.	92.025.000	Data della consegna	5/9/51
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione dell'1,66 per cento		90.500.000	Data dell'incominciamento dei lavori	10/9/51
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	4/9/52
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1C	Scavo di sbancamento mc.	1200=	480=	576.000=	
2	2C	" " fondazione "	350=	650=	227.500=	
3	9C	Calcestruzzo a 200 "	350=	4900=	1.715.000=	
		Sommano lavori a misura				2.518.500=
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap. Rustico				
		3.342,81x0,54 mc.	180512	3863=	6.973.17856	
5	12	Cap. Impianti				
		$\frac{20}{100} \times 92.025.000 \times 0,12$	2.208.600			
		a dedurre per:				
		mancata posa opera 10%				
		$\frac{10}{100} \times 2.208.600$	220.860=			
		restano			1.987.740=	
6		Cap. Infissi				
		$\frac{50}{100} \times 92.025.000 \times 0,14$	6.441.750			
		a dedurre per				
		mancata posa in opera 25%				
		$\frac{25}{100} \times 6.441.750$	1.610.437,50			
		restano			4.831.31250	
		Sommano lavori a forfait				13.792.23106
		Totale lavori a misura e forfait				16.310.73106
		C) MATERIALE IN PROVISTA				
7	27B	Conci di tufo H;	5000=	40=	200.000=	
8	26B	Carparo mc.	50=	5500=	275.000=	
9	11B	Calce spenta "	60=	4200=	252.000=	
10	19B	Laterizi mq.	1000=	900=	900.000=	
11	27B	Tubi cem-amianto ml.	2300=	600=	1.380.000	
12	20B	Ferro per cemento armato	5000=	120=	600.000=	
13	14B	Pietrame calcareo mc.	100=	670=	67.000=	
14	15B	Zanelle mq.	50=	900=	45.000=	
15	16B	Cordoni ml.	200=	700=	140.000=	
		sommano a riportare			3.859.000	16.310.73106

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto				16.310.73106
		3.859.000x0,85%				3.280.150=
		Totale lavori e provviste				19.590.88106
		a dedurre il ribasso dell'1,66%				325.20862
		Restano nette Lire				19.265.67244
		IL PRESIDENTE (Com.te Ubaldo Vallarino) 				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI 