

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda-Piano acceramento invernale-Lotto 2°-Cant. 3211

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

1° **STATO**^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 / 11 19 51

CONTRATTO in data 5/9/951 n. 337 approvato Reg. a Brindisi il

22/9/951 al n. 395 mod. I vol. 99

data N.

Importo del progetto	L.	<u>92.025.000</u>	Data della consegna	<u>5/9/51</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,66</u> per cento	,	<u>90.500.000</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>10/9/51</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>4/9/52</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. a ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1C	Scavo di sbancamento mc.	1000,=	480=	480.000=	
2	2C	" e fondazione "	280=	650=	182.000=	
3	3C	Calcestruzzo a 200 "	280=	4900=	<u>1.372.000=</u>	
		Sommato lavori a misura				2.034.000=
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap. Rustico: 2.000x0,54 mc.	1080=	3863=	4.172.040=	
5	12	Cap. Impianti $\frac{10}{100} \times 92.025.000 \times 0,12$	=	1.104.300		
		a dedurre per: mancata posa opera 10%				
		$\frac{10}{100} \times 1.104.300$		<u>110.430</u>		
		restano			<u>993.870=</u>	
		Sommato lavori a forfait				<u>5.165.910=</u>
		Totale lavori a misura e forfait				<u>7.199.910=</u>
		C) MATERIALI IN PROVISTA				
6	17B	Conci di tufo n.	3000=	40=	120.000=	
7	26B	Carpato mc.	50=	5500=	275.000=	
8	11B	Calce spenta "	80=	4200=	336.000=	
9	19B	Laterizi per solai mq.	400=	900=	360.000=	
10	27B	Tubi con-amiante ml.	2300=	600=	<u>1.380.000</u>	
		sommato			2.471.000	
		$0,85 \times 2.471.000$				<u>2.100.350=</u>
		Totale lavori e provviste				<u>9.300.260=</u>
		a dedurre il ribasso dell'1,66%				<u>154.38432</u>
		Restano nette				<u>9.145.87568</u>

N.B. AVENDO L'IMPRESA FORNITO A PIE' D' OPERA TUTTI I LAVORI E
CESSI AL COMPLETO, IN MANCANZA DEL PREZZO UNITARIO A PIE'
D'OPERA SI E' CONTABILIZZATO IN MISURA PERCENTUALE.



IL PRESIDENTE
PRESIDENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]