

Perizia suppletiva o variativa. In data 26/9/1972 per l'ammontare di L. 6.660.792 nette
approvato con Provveditoriale N. Delibera I.A.C.P. in data 6/10/1972 n.366; In data 12/12/72
Decreto approvato con Delibera I.A.C.P. del 14/4/73 n.374 per nette L.2.609.784
di L. registrato alla Corte dei Conti in data Reg. Fol.

Somme autorizzate :

a) per lavori a misura e forfait principali nette L. 442.568.571

b) a disposizione dell'Amministrazione:

1° per lavori suppletivi 1° perizia L. 6.660.792

2° " " " 2° " " 2.609.784

3º L.

In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione . . . L. 9.270.576

Sommano **nette** . . . L. **451.839.147**

Atto aggiuntivo - In data 7 novembre 1972 N. 5578

di Rep. registrato a Brindisi il 9/11/1972 N. 2318 Mod. I

Vol. col quale relative a maggiori opere in fondazione per nette
L.6.660.792.

Atta aggiuntivo in data 19/4/1973 n.5591 di Rep. registrato a Brindisi il 26/4/1973 al n.1759 Mod.I, relativo a maggiori opere per attrezzature area e sistemazioni esterne, per nette L.2.609.784.

Verbali nuovi prezzi - In data N. di Rep. registrato
a in data N. Mod.
Vol. col quale sono stati concordati con l'Impresa N. prezzi
nuovi

Consegna e durata dei lavori - I lavori vennero consegnati in data 15/11/1971
come risulta dal relativo verbale in pari data.

Proroghe - Durante la esecuzione dei lavori l'Impresa ha chiesto una proroga di
 con lettera del con nota del
 N. in data è stata concessa la proroga di

Sospensione dei lavori - I lavori sono stati sospesi con verbale del 29/9/1972
e ripresi con verbale del 13/11/1972 e successivamente sospesi con verbale
del 12/12/1972 e ripresi con verbale del 16/4/1973

Termine di ultimazione dei lavori - A termine dell'art. 10 del Capitolato Speciale di appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro il trecentosessanta giorni dalla data di consegna e quindi entro il giorno 9 novembre 1972

Per effetto della proroga concessa e della sospensione dei lavori, il detto termine è stato prorogato al giorno 30 aprile 1973

Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 19 aprile 1973 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile

Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori anche se l'occupazione abusiva di alcuni alloggi ed in conseguenza la disposizione impartita all'Impresa di murare gli ingressi principali nel febbraio 1973 ha comportato all'accertamento definitivo delle opere nel settembre 1974, data di consegna degli alloggi ai legittimi assegnatari.

Assicurazione operai - L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 15323/3 decorrente dal continuativa e scadente il

Avvisi ad opponendum - Non sono stati richiesti e ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata in data 8/2/1975 dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 360 della Legge sui LL. PP. 20 marzo 1865 n. 2248

Stato finale dei lavori - redatto in data 8/2/1975 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazione è di L. 446.400.137,60 da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in N. 11 rate 442.000.000,00 resta il credito liquido dell'Impresa in L. 4.400.137,60 (diconsi L. Quattromilioniquattrocentomilacentotrentasette e cent.60) accettate dall'Impresa riserva, sulla quale sarà riferito con relazione a parte.

Cessioni di credito - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione di questo Istituto rilasciata in data 8/2/1975 e allegata agli atti.

L'Impresa ha ceduto i suoi crediti a **favore del Credito Italiano - Filiale di Brindisi** con atto in data **15/12/1971 n. 148557**. Detta cessione è stata riconosciuta dal

Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

giusta nota N. **62** in data **3/1/1972**

Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese - Con i predetti Decreti N. **Deliberati I.A.C.P.**

é stata autorizzata la complessiva somma di **netto** L. **451.839.147**

Sono state spese:

a) con contratto principale L.

b) L.

c) L.

Al netto del ribasso d'asta 2,62% Sommano le spese **per lavori** L. **446.400.137**

Restano disponibili L. **5.439.010**

Termine contrattuale per il collaudo - La visita per il rilascio del collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a termine di quanto prescritto all'articolo **13** del contratto **doveva** ~~dovrà~~ avvenire entro il giorno **18 aprile 1974**

Progettista e direttore dei lavori - Il progetto è stato redatto dal **gruppo progettisti esterno incaricato**. I lavori sono stati diretti dal **Dott. Ing. Antonio Longo subentrato al Dott. Ing. Giovanni Roma posto a riposo per limiti di età.**

Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi - L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL (dichiarazione dell'Ente n. **15323/3-6107** in data **11/12/1974**), dell'INAM (dichiarazione dell'Ente n. **20387/10** in data **17/1/1975**), e dell'INPS (dichiarazione dell'Ente n. **550/1539/52** in data **10/1/1975**).

L'Impresa deve intendersi in regola nei confronti dell'INAIL, INAM e INPS come da dichiarazione in atti rilasciati da questo Istituto in data **//** ai sensi della Circolare del Ministero dei LL. PP. Ispettorato Contratti n. 1498 in data 15 febbraio 1952.

Brindisi li **8 Febbraio 1975**



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(**Dott. Ing. Antonio LONGO**)