

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.MICHELE SALENTINO.-

Legge 30/12/1960 n.1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop.CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta£.40.400.000.==

Importo al netto del ribasso dell'1,31%

£.39.870.760.==

Importo netto aggiuntivo....." 2.885.000.==

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno diciotto del mese di gennaio nel Cantiere dei lavori suddetti - Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni, ROMA, Direttore dei Lavori,

VISTO IL CONTRATTO n.4758 del 4/7/1966 registrato a Brindisi il 6/7/1966 al n.1219 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2/8/1966, che fissava per il giorno 27 luglio 1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 5/6/1967;

VISTA la perizia suppletiva in data 27/6/1967;

VISTO la provveditoriale n.25326 del 16/9/1967, che

approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5112 del 30/9/1967 registrato a Brindisi il 18/10/1967 Nal n.2149 Mod.I, che proroga di gg.40 il termine utile per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 18/10/67 che fissa il termine per l'ultimazione al 9/12/1967;

VISTO l'ordine di servizio n.1 che proroga i lavori al 18/1/1968;

ha proceduto, in contraddittorio con il Geom. Pio Carparelli, in rappresentanza della Soc. Coop. COREFA - Fasano, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.-

Di quanto sopra si regge il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA
(Soc. Coop. CO.RE.FA.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. on. te U.G. VALLARINO)

