

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in ME-
SAGNE - Cant. 17656 -

IMPRESA: Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - Lecce

Importo netto contratto principale....L.78.481.450.=

" " " estensivo....." 22.954.690.=

CONTRATTO in data 29.3.1961 n°3628 registrato a Brin-
disi il 12.4.1961 a n°1934 Mod.I e contrat-
to estensivo n°4052 dell'8.8.1962 registra-
to a Brindisi il 9.8.1962 al n°180 Mod.I -

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno quattor-
dici del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori sud-
detti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Stanislao
DE LUCA ANDRIOLI;

VISTO il contratto n°3628 del 29.3.1961 registrato
a Brindisi il 12.4.1961 al n°1934 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 4.4.1962;

VISTO il verbale di ripresa in data 9.8.1962;

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25449/PS
del 6.8.1962 che approva l'integrazione dello
stanziamento;

VISTO il contratto estensivo d'appalto n°4052 del-
l'8.8.1962 registrato a Brindisi il 9.8.1962
al n.180 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 del 10.8.1962;

VISTO il verbale di sospensione n°2 datato 1.12.962;

VISTO la perizia suppletiva in data 13.8.1962

VISTO la nota della Gestione INA-Casa n°25449/PS
del 2.3.1963 che approva la suddetta perizia
suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa del 21.3.1963;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4179 del 12.3.1963 regi-
strato a Brindisi il 20.3.1963 al n°1250 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°2 del 25.3.1963;

VISTO l'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in L.5000.= (lire cinquemila) la
penale per ogni giorno di ritardo;

VISTO l'ordine di servizio n°3 del 28.6.1963.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha effettua-
to, in contraddittorio con l'Impresa, un sopralluogo
e visita dei lavori constatando la loro ultimazione
in data odierna e quindi con giorni quarantotto di

ritardo. =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par
ti. =

L'IMPRESA

(Dott. Ing. S. DE LUCA ANDRIOLI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo G. VALLARINO)

