

15
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione I5° lotto case popolari in

Brindisi - Palazzina B - Via Imperatore Adriano.

Impresa: Ing. Umberto Patrizi - Roma

Importo contratto al netto £. 31.727.440

" netto perizia suppletiva " 2.173.000

= = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantesette il giorno diciassette del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti.

VISTO il contratto n.1013 del 30/9/1955 reg.a Brin
disi il 19/10/1955 al n.498 mod.I vol.I06;

VISTO il verbale di consegna in data 21/11/1955;

VISTO l'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appal
to che stabilisce il termine per l'ultimazio-
ne dei lavori in mesi dodici a partire dal ver
bale di consegna;

VISTO l'ordine di servizio del 16/10/1956 che ordina x
i lavori relativi alla perizia suppletiva del
21/4/1956 che fissa la data di ultimazione dei
lavori al 19/12/1956.

VISTO il verbale di proroga del 15/12/1956 che fis-

sa l'ultimazione definitiva dei lavori al 18 gennaio 1957.

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni Roma ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad una ricognizione dei lavori medesimi constatando ne la loro ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. te Ubaldo VALLARINO)

