

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~del 1967~~
Lavori di costruzione di Case Popolari - "Locazione"
nel Comune di BRINDISI - Quartiere S. Elia - Lotti 32°,
33° e 34° - ~~avviati nel 1967~~
Legge 4/11/1963 N° 1460 - Es. 1963/64/65/66 -

IMPRESA : Dott. Ing. Ruggero LECCISI = BRINDISI =

Importo a base d'asta L. 181.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,90 %/° L. 168.976.500.=

Importo al netto perizia suppletiva

e di variante L. 2.846.000.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CONTRATTO N° 4817 del 10/2/1967 registrato a Brindi=
si il 21/2/1967, al n° 332 Mod. I. =

~~del 1967~~

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno venti
del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori suddet=
ti, il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott. Ing. Rug=
gero LECCISI;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11/12/1967;

VISTO l'ordine di servizio dell'11/9/1968 con cui si
sospendevano i lavori;

VISTO il verbale di ripresa n° 1 del 3/1/1969 che fis-
sa il termine utile per la ultimazione dei la-
vori per il 29/3/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 del
18/2/1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 del 24 no-
vembre 1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 del
28/12/1969;

VISTO il provvedimento N° 25580 del 10/11/1969 con cui
il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Ba-
ri approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO la nota N° 692 del 10/1/1970 del Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari con cui veni-
va trasmesso il decreto n° 25590 del 10/11/1969
registrato alla Corte dei Conti il 26/12/1969

al registro 7 foglio 171 relativo alla perizia
suppletiva e di variante di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 3 del 31
gennaio 1970 che fissa il termine utile per la
ultimazione al 5/2/1970;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5291 del 30/1/1970 regi-
strato a Brindisi il 3/2/1970 al n° 197 Mod. I

che all'art.7 proroga di giorni 20 (venti) il
termine utile per la ultimazione;

VISTO l'ordine di servizio n° 2 del 3/2/1970 che ordina all'Impresa l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante e proroga di giorni 20 (venti) la ultimazione dei lavori e quindi per il 25/2/1970;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna si e' constatato e quindi con cinque giorni di anticipo rispetto ai termini contrattuali.=



Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Ruggero LECCISI)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.UFF.Com/te U.G.VALLARINO)

