

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Case Popolari in "FASANO" -

12° e 13° Lotto "a riscatto" - Legge 4 novembre 1963

N° 1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 e 1966 -

IMPRESA : SCHIAVONE Lorenzo - Fasano -

Importo a base d'asta L. 74.530.000.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,47 %/o L. 69.707.909.==

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventitrè
del mese di maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.==

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori, unitamente all'Impresa SCHIAVONE Lo-
renzo;

VISTO il contratto n° 5198 del 30/8/1968 registrato
a Brindisi il 5/9/1968 al n° 1666 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 19/10/1968;

VISTO il verbale di sospensione del 30/10/1968;

VISTO il verbale di ripresa del 28/4/1969;

VISTO il verbale di sospensione n° 2 del 2/3/1970;

VISTO il verbale di ripresa n° 2 del 14/4/1970 che

fissava l'ultimazione definitiva dei lavori per

il giorno 24 maggio 1970;

ha proceduto in contraddittorio con il sig. SCHIAVO-
NE Lorenzo ad un sopralluogo e visita dei lavori, on-
de constatare la loro avvenuta ultimazione in data
odierna e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo).....(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Schiavone Lorenzo

G. Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.UFFI, Com/te U.G.VALLARINO)

