

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori Agricoli Dipendenti

in LATIANO - Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1961/62 - 62/63 e 63/64

Impresa CORRADO Pier Marcello - ORIA

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 Settembre 1963


CONTRATTO in data 3.6.63 n°4215 ~~-----~~ approvato reg. a Brindisi il 5.6.1963

al n°1685 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	63.000.000.=	Data della consegna	5.6.1963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 2,00 per cento	»	61.740.000.=	Data dell'incominciamento dei lavori	5.6.1963
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	9.000.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	4.6.1964
Per espropriazione	L.	1.355.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
» mag. lavori imprev.	»	2.295.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» lavori ad economia	»	2.200.000.=	Giorni impiegati in più	
» sorveglianza e dir.	»	3.150.000.=	» » meno	
TOTALE somma impegnata	L.	9.000.000.=		

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
X 1	1	Scavo ristretto terra mc.	973,16	1200.=	1.167.792.=	7.812.=
X 2	22	Calcestruzzo a kg.200 "	824,54	7500.=	6.184.050.=	—
X 3	10	Muratura tufo e carparo "	395,22	7000.=	2.766.540.=	1.799.000.=
X 4	12	Muratura tutta tufo "	625,64	5500.=	3.441.020.=	2.644.950.=
	120	Spianata di malta mq.	325,85	150.=	48.877,50	32.572,50
	121	Stratificazione d'asfalto"	325,85	500.=	162.925.=	108.575.=
X 7	23	Ferro omogeneo kg.	3135,35	140.=	438.949.=	
X 8	21	Cls a kg.300 mc.	64,54	13500.=	869.940.=	
	39	Rampe e pianerottoli mq.	126,87	3200.=	405.984.=	
X 10	24a	Solai misto "	1348,31	3500.=	4.719.085.=	
X 11	19	Muratura tufo spess.cm.20a	203,46	1300.=	264.498.=	
SOMMANO I LAVORI.....L.						20.469.660,50
a dedurre il ribasso d'asta del 2,00%....."						409/393,21
RESTANO NETTE LIRE.....						20/060.267,29
=====						
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni ROMA)	
Visto:  IL PRESIDENTE (Comm.ente Ubaldo G.VALLARINO)						
						

[illegible]