

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per lavoratori in LATIANO (Brindisi)

I° Biennio del 2° Settennio - Cantiere 12189

Impresa CASALUCI Antonio

5° STATO ^(a) d'avanzamento

dei lavori eseguiti a tutto il

14 MARZO 1959

CONTRATTO in data 30.6.1958, n. 1795 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il 4 Lu-
glio 1958 al n. 26 Mod. I Vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	51.650.000,=	Data della consegna	4/8/1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del _____ per cento		44.365.160,=	Data dell'incominciamento dei lavori	4/8/1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		5.170.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/7/1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	38	Scavo per fondaz.	mc.	689,53	809,=	551.624,=
2	47	Calcestruzzo a Kg.200	"	307,22	6200,=	1.904.764,=
3	46	" " " 300	"	158,70	9000,=	1.428.300,=
4	48	Ferro omogeneo	Kg.	2907,09	125,=	363.386,25
5	45	Muratura tutta tufo	mc.	63,47	4500,=	285.615,=
6	70	Spianata di malta	mq.	264,50	110,=	29.095,=
7	71	Stratificazione asfalto	"	264,50	450,=	119.025,=
8	90	Calcestruzzo a Kg.150	mc.	30,=	5700,=	1712000,=
9	37	Scavo di sbancamento	"	100,=	600,=	60.000,=
10	65	Muratura tufo da cm.20	mq.	150,=	1075	161.250,=
Sommano lavori a misura						5.074.059,25
B) LAVORI A FORFAIT						
11	11	C.S. - Rustico: 99% x 48% x 37.448.865	=			17.795.700,65
12	"	" - Tramezzi e intonaci:				
		75% x 8% x 37.448.865	=			2.246.931,90
13	"	" - Impianti: 35% x 9% x 37.448.865	=			1.179.639,25
14	"	" - Comp.fabbricato: 30% x 7% x 37.448.865				786.426,15
Sommano lavori a forfait						22.008.697,76
Totale lavori a misure e a forfait						27.082.757,21
a dedurre il ribasso del 4,55%						1.232.265,48
RESTANO REDE LIRE						25.850.491,73
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Giovanni PANZUTI) <i>Giovanni Panzuti</i> Visto: IL DIRETTORE MONICO IACP (Dott.Ing.Giovanni ROMA) <i>[Firma]</i>  Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO) <i>[Firma]</i>						