

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

OSTUNI - Rione Melogna - Cant.15562 -

Impresa: SARDELLA Luigi -

Importo al netto del ribasso del 6,72% L.93.606.480.=

Importo netto perizia fabbricati del

21.7.1960....." 3.415.000.=

Importo netto perizia attrezzatura area

del 21.7.1960....." 3.900.000.=

Importo netto perizia allacciamenti

dell'8.2.1961....." 4.064.680.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sedici  
del mese di Ottobre, in OSTUNI il sottoscritto

Direttore dei Lavori Dott.Ing.Olindo ANGELINI.

VISTO il contratto n°2126 del 5.8.1959 reg.a Brin-

disi il 7.8.1959 al n.279 Mod.I-Vol.114.=

VISTO il verbale di consegna in data 21.9.1959;

VISTO la perizia suppletiva fabbricati, in data

21.7.1960;

VISTO il telegramma n.25450/FA del 2.11.1960 cheap

prova la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.3345 del 10.11.1960 reg.  
a Brindisi il 19.11.1960 al n.869 Mod.I per  
L.3.415.000.=;

VISTO la perizia suppletiva per sistemazioni ester  
ne in data 21.7.1960;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data  
8.9.1960;

VISTO il telegramma 75/AG del 13.6.1961 che approva  
la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.3676 del 19.6.1961 reg.a  
Brindisi il 27.6.1961 al n.2570 Mod.I per  
L.3.900.000.= e che proroga i lavori principa  
li di giorni quaranta;

VISTO la perizia suppletiva per opere di fognatura  
ed acquedotto in data 8.2.1961;

VISTO la nota n.75/AG del 13.7.1961 che approva la  
suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.3697 del 16.8.1961 regi-  
strato a Brindisi il 25.8.1961 al n.329 Mod.I  
per L.4.064.680.= e che proroga i lavori prin  
cipali di giorni trenta;

VISTO il verbale di ripresa in data 26.8.1961 che  
fissa la nuova scadenza per il 14.11.1961;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad  
un sopraluogo e visita dei lavori onde constatare

la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

*Saracella Luigi*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*ing. Oreste Deppa*

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*[Signature]*

V i s t o

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

*[Signature]*

