

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di 3 palazzine di case per lavoratori in
 Brindisi-Rione Commenda Ovest-Cent. 11150 - 3° LOTTO -
 Impresa Ing. Antonio DI GIULIO



8° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16 APRILE 1959

CONTRATTO in data 25/2/1958, n. 1673 ~~xxxxxx~~ registrato a Brindisi il
7/3/1958, n. 1393 - Mod. I - Vol. 111

data N.

Importo del progetto	L.	126.450.000,=	Data della consegna	5/5/1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,28</u> per cento		102.988.908,=	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		16.500.000,=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/4/1959
Importo perizia supplet. netto	£.	2.479.554,=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori impreved.			
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir.			
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo, di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento mc.	1370,87	600,-	822.522,-	
2	38	" per fondazione "	1657,88	800,-	1.326.304,-	
3	90	Calcestruzzo a Kg.150 "	436,10	5700,-	2.485.770,-	
4	46	" " " 300 "	446,845	10000,-	4.468.450,-	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	24087,882	130,-	3.131.424,66	
6	70	Spianata di malta mq.	1250,-	110,-	137.500,-	
7	71	Stratificazione d'asfalto "	1250,-	450,-	562.500,-	
8	45	Muratura tutta tufo mc.	110,-	4500,-	495.000,-	
9	49	Solaio misto mq.	200,-	3000,-	600.000,-	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				14.029.470,66
		B) LAVORI A FORFAIT				
10	11	S.S.Rustico: 99% x 48% x 94.770.390			45.034.889,33	
11	"	C.S.Tramezzi-intonaci: 94% x 8% x 94.770.390			7.126.733,33	
12	"	" Pavimenti-opere in marmo-rivest. 90% x 10% x 94.770.390			8.529.335,10	
13	"	" Infissi: 90% x 12% x 94.770.390			10.235.202,12	
14	"	" Completamento fabbricato: 85% x 7% x 94.770.390			5.638.838,20	
15	"	" Impianto idrico-sanitario: 90% x 9% x 94.770.390			7.676.401,59	
16	"	" Ringhiere: 40% x 6% x 94.770.390			2.274.489,36	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				86.515.889,03
		TOTALE LAVORI A MISURA E A FORFAIT				100.545.359,69
		A dedurre il ribasso del 6,28%				6.314.248,61
						RESTANO NETTE LIRE 94.231.111,08
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Arch. Fortunato PIGNATELLI) 				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROSA) 				
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO) 