

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

(I. N. C. I. S.)

Lavori di fornitura e posa in opera di un autoclave al lotto P.S. CC.
in BRINDISI - Via Pantinia -

Impresa PINELLINI Alberto - LECCE -

Stato (a) finale **dei lavori eseguiti a tutto il** 14/3/ **19** 64

CONTRATTO in data lettera di commissione n° 5981 del 30/1/64 N. di Rep. registrato in Ufficio Atti
il al N. Vol.

Importo del progetto L.	1.100.000	Data della consegna	15/2/64
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del <u>/</u> per cento	1.100.000	Data dell'inizio dei lavori	15/2/64
1 - Perizia Suppletiva		Scadenza del tempo utile per la ultimazione dei lavori	15/3/64
2 - Perizia Suppletiva		I lavori rimasero sospesi e pro- rogati per	/
3 - Perizia Suppletiva		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	/
Somme e dispo- sizione dell'Am- ministraz. {		Giorni impiegati in più	3
Per impianti speciali . . . L.		Giorni impiegati in meno	
per maggiori lavori imprevisi >			
per >			
per sorveglianza e direzione >			
Totale somma impegnata >			
Sommano L.			
	1.620.000		

a) D'avanzamento o finale

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITÀ	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					PARZIALE	T O T A L E
		Conto finale				
	1	Impianto autoclave				1.100.000
	2	Opere murarie				520.000
						1.620.000
		a detrarre l'importo del primo state di avanzamento in data 18/1/65				1.449.000
		resta il credito dell'Impresa			£.	171.000
		Brindisi, li 19/1/65				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				L'IMPRESA
		Ing. PASQUALE FRANCO				<i>Simelli et al.</i>