



1

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP. - B A R I -

Costruzione alloggi per lavoratori agricoli dipen-
denti - Legge 30 dicembre 1960 n.1676 - Eserc.1966.

I.A.C.P.-Istituto Autonomo per le Case
Popolari per la Provincia di Brindisi

LAVORI di costruzione di 4 fabbricati per comples-
sivi 14 alloggi nel Comune di Francavilla Fontana.

IMPRESA: Pietro Putignano - Noci (Bari).

CONTRATTO: Stipulato a Brindisi il 14 ottobre 1966
n.4781 di repertorio dell'I.A.C.P. di Brindisi, re-
gistrato a Brindisi il 21/10/1966 al n.1823 Vol.1
ed Atto aggiuntivo n.5158 del 28/2/1968, registrato
il 5/3/1968 al n.412.

Importo complessivo contrattuale £. 69.300.000.-

= RELAZIONE = VERBALE DI VISITA =

= CERTIFICATO DI COLLAUDO =

= FINANZIAMENTO:

Dai fondi stanziati per la Provincia di Brindi-
si per la esecuzione della Legge 30/12/1960 n.1676

Handwritten signatures and initials:
P. Putignano
[Signature]
[Signature]
[Signature]

= 2 =

ed in particolare coi fondi per la realizzazione per l'esercizio finanziario 1966 di un programma costruttivo di alloggi popolari per lavoratori agricoli dipendenti a cura dell'Istituto Autonomo Case Popolari.

= PROGETTO E PROVVEDIMENTI:

Il Comitato Provinciale di Attuazione, nel programma dei lavori da eseguire nella Provincia di Brindisi, ha previsto la costruzione di 14 alloggi nel Comune di Francavilla Fontana per un importo di £. 80.000.000-

In base a tale determinazione l'Ente realizzatore I.A.C.P. della Provincia di Brindisi ha provveduto alla progettazione dei fabbricati con Progetto in data febbraio 1966.

Il progetto ha riportato Relazione favorevole dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed è stato approvato dal Provveditorato Regionale OO.PP. per la Puglia di Bari con Decreto n.12466 in data 20 aprile 1966 con l'autorizzazione della spesa di £.80.000.000.-

Tale spesa nel quadro economico della Perizia del febbraio 1966 risultava così ripartita:

- a) Per lavori a base d'asta £. 69/350.000-
- b) A disposizione dell'Amm/ne:



= 3 =

1) per lavori in economia	£. 500.000-
2), per espropriazione	" 6.000.000-
3) per spese generali	" <u>4.150.000+</u>
Sommano	<u>£. 10.650.000-</u>
Tornano	<u>£. 80.000.000-</u>

A seguito dello stesso Decreto l'I.A.C.P. di Brindisi ha provveduto ad esperire la licitazione privata per l'appalto dei lavori fra un congruo numero di imprese idonee, designate di intesa con l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.

= AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:

A seguito della licitazione privata indetta in data 24 / 8 / 1966 con invito n° 7444 rivolto a imprese ed esperita presso l'I.A.C.P. di Brindisi in data 13 settembre 1966, l'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata all'Impresa Pietro Putignano di Noci (Bari) che ha offerto il ribasso del 1,05% sull'importo base di appalto.

L'aggiudicazione è stata approvata dal ~~Pr~~
~~Atto~~
~~Atto~~
Consiglio dell'I.A.C.P. con Delibera n°1392 del 5/10/1966.

= CAUZIONE:

L'Impresa, in applicazione delle facoltà concesse dalla Legge 29/7/1948 n.1309, è stata autoriz

= 4 =

zata a sostituire la cauzione definitiva, prescritta dall'art.9 del Capitolato Speciale di Appalto, con fidejussione bancaria ed in corrispettivo del beneficio ha accettato un ulteriore ribasso del 0,20% sul prezzo a base d'asta: in tal modo il ribasso viene portato all'1,25%.

La fidejussione è stata prestata dall'Istituto Bancario S.Paolo di Torino - Sede di Piazza S.Carlo con Atto in data 30 settembre 1966 ,registrata a Villanova D'Asti il 3 ottobre 1966 al n°1172 ,mod 2,vol.46 - esatte L.40300 -

= CONTRATTO:

Stipulato nella Sede dell'Istituto a Brindisi in data 14 ottobre 1966 n.4781 di repertorio, registrato a Brindisi il 21 ottobre 1966 al n.1823 - Mod.1 -

L'importo dei lavori contrattuali in appalto risulta in £.68.483.129- al netto della percentuale di ribasso dell'1,25%.

= PERIZIA SUPPLETIVA ED ATTO AGGIUNTIVO:

Per l'esecuzione dei lavori di livellamento della zona delle costruzioni con opere di sbanca-mento, colmataura e murature di sostegno di rilevati è stata redatta in data 25/9/1967 la Perizia Sup-pletiva e di Variante con utilizzazione dell'importo



= 5 =

delle economie realizzate dal ribasso d'asta.

La Perizia è stata approvata dal Provveditorato OO.PP. di Bari nell'importo di £. 866.020- Provveditoriale del 29/1/1968 n.1475, con autorizzazione ad affidare l'esecuzione dei lavori alla stessa Impresa appaltatrice del Contratto principale. L'Impresa aveva firmato in data 27/9/1967 l'Atto di Sottomissione con l'impegno di eseguire i lavori aggiunti alle stesse condizioni del contratto n.4781 del 28/4/1966 per l'importo netto di £.817.000.-

In data 28 febbraio 1968 è stato stipulato l'Atto aggiuntivo n.5158 di repertorio dell'IACP, registrato a Brindisi il 5/3/1968 al n.412.

L'importo complessivo contrattualmente previsto ammonta così a £. 69.300.125.-

= OGGETTO DEL CONTRATTO:

Costruzione di 4 palazzine per complessivi 14 alloggi nel Comune di Francavilla Fontana, Via Provinciale per S.Vito, aventi le caratteristiche, dimensioni e strutture espresse nei disegni e relazione del progetto redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto in data febbraio 1966.

Gli edifici sono di tre tipi, rispettivamente uno di due, due di quattro alloggi normali, e uno con portico, due alloggi normali e due alloggi più

= 6 =

grandi. Ogni alloggio è indipendente con piano terreno rialzato, scala interna al piano superiore e scala a chiocciola per accesso alla terrazza spanditoio di copertura del fabbricato. Stanza soggiorno, cucina e magazzino al piano inferiore, camere letto e bagno al superiore.

- Scavi di sbancamento e fondazioni;
di calcestruzzo cementizio con sopra
- Fondazioni continue ~~di~~ muratura di tufo;
- Murature perimetrali in tufo con zoccolatura a faccia vista di carparo;
- Struttura portante intermedia con pilastri e travi in c.a., architravi in c.a. alle porte, finestre e verande;
- Impermeabilizzazione con strato di sfalto sul piano di spiccato delle murature in elevazione;
- Solai tipo misto in laterizi forati e cemento armato a nervature parallele con soprastante soletta armata e collaborante: cordoli periferici, cornice di gronda, soletta balconi, scale e pianerotoli in c.a. calcolati ai sopracarichi normali;
- Solaio della terrazza di copertura a camera d'aria con sfiati, pavimentazione a marmette di cemento su doppio strato di asfalto: bocchettoni piombo all'imbocco delle pluviali, parapetti d'attico in muratura di tufo;



= 7 =

- Accesso alle terrazze con scala a chiocciola in ferro; torrini con solaio di copertura in c.a. con travature e pilastri, e solaio inclinato per copertura spanditoio; manto protettivo di lastre colorate di cemento amianto sui solai di copertura;
- Divisori alloggi in muratura di tufo, poggianti su travi c.a.; tramezzi in tufo o laterizio;
- Pavimenti degli alloggi, ripiani scale e balconi di marmette di graniglia di marmo a fondo colorato;
- Pavimentazione marciapiedi in pietrini di cemento e del piano stradale con tappetino di conglomerato bituminoso;
- Intonaci pareti interne e soffitti a malta ordinaria con tinteggiature normali;
- Pareti esterne intonacate con malta idraulica mista a graniglia calcarea e terre colorate e stucco finale colorato;
- Gradini, alzate delle scale, soglie finestre, soglie porte, riquadrature balconi in lastre di pietra di Trani;
- Infissi come da prescrizioni: porte esterne a doppio battente, finestre e balconi a vetri semplici con scuretti, persiane alla romana o avvolgibili;
- Deposito attrezzi con serranda avvolgibile in ferro;
- Pluviali in fibrocemento con terminale in tubo

P. 21. g.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

= 8 =

di ghisa;

- Ringhiere in ferro alle scale ed ai balconi;
- Rivestimenti di piastrelle maiolicate nelle cucine e locali igienici;
- Arredamento cucine con cucina a fucina, acquaio a vaschetta e colapiatti con sifone di scarico e rubinetti, vasca da lavare in cemento granigliato;
- Arredamento igiene: lavabo, vasca da bagno, vaso da cesso con cassetta di scarico e sedile, rubinetteria cromata, scatole sifonate, scarichi e accessori;
- Colonne di scarico in ghisa con areatori;
- Canna fumaria con fumaiole in ogni alloggio;
- Impianto idraulico per acqua potabile con tubazioni in ferro zincato;
- Impianti elettrici sotto traccia con ogni accessorio, secondo le norme CEI;
- In complesso ogni fabbricato deve essere finito a regola d'arte secondo i maggiori dettagli esposti specificatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e consegnato pronto alla abitabilità;
- Pitturazioni, verniciature e sistemazioni accessorie come dettagliate nel Capitolato stesso, nello elenco prezzi e nei disegni di progetto.

= DURATA DEI LAVORI:



= 9 =

Stabilita all'art.10 del Capitolato Speciale
s'Appalto del febbraio 1966 in giorni 360 a decor-
rere dalla data del Verbale di consegna, con una
penale di £.10.000- per ogni giorno di ritardo.

= CONSEGNA DEI LAVORI:

Effettuata con verbale in data 21 novembre 1966
e pertanto il termine utile per dare compiuti tutti
i lavori veniva a scadere il 15 novembre 1967.

= SOSPENSIONI E PROROGHE:

I lavori sono stati sospesi con verbale del 2
novembre 1967, in attesa dell'approvazione della
Perizia Suppletiva e ripresi in data 2 marzo 1968
per cui il nuovo termine utile per l'ultimazione
sarebbe venuto a scadere alla data del 15 marzo 1968.

Con l'Ordine di Servizio n°1 del 9 marzo 1968
per l'esecuzione delle opere previste nella Perizia
Suppletiva è stato concesso un termine di giorni 15
e pertanto il termine utile era portato al 30 marzo
1968.

= ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Constatata alla data del 30 marzo 1968, nel
termine utile fissato nell'Ordine di Servizio del
9 marzo 1968.

= VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI PROGETTO:

Nessuna di particolare importanza oltre quanto

21.9.67
[Signature]
[Signature]
[Signature]

= 10 =

previsto nella Perizia Suppletiva per maggiori opere di sistemazione esterne.

= CONTO FINALE:

L'Importo dello Stato Finale, redatto in data 27 marzo 1968 per i lavori eseguiti a tutto il 14 marzo 1968 e firmato dall'Impresa senza riserve, ammonta a £.70.177.036- di cui £.13.511.884,60 per lavori a misura e £.56.665.151,40 per lavori a forfait globale.

Ribasso contrattuale dell'1,25% " 877.213-

Ammontare netto dei lavori £.69.299.823-

arrotontabile in £.69.299.800-

All'Impresa sono stati corrisposti in corso d'opera n.5 pagamenti in acconto con certificati:

N° 1 del 11/5/1967 di £.17.800.000-

N° 2 " 26/6/1967 " " 8.900.000-

N° 3 " 23/8/1967 " " 12.800.000-

N° 4 " 30/11/967 " " 19.750.000-

N° 5 " 19/4/1968 " " 4.850.000-

In complessivo £.64.100.000-

Pertanto resta il credito residuo

dell'Impresa al netto in £. 5.199.800-
=====

= ASSICURAZIONI OPERAI:

./.



= 11 =

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi ha notificato agli Enti Assicurativi e Previdenziali con nota del 30 / 5 / 68 n°4941 la ultimazione dei lavori richiedendo le prescritte dichiarazioni liberatorie con la conferma della regolare posizione dell'Impresa agli effetti degli adempimenti di legge.

L'Impresa ha assicurato gli operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.570071/3 con decorrenza continuativa. L'INAM con nota 19615/10 del 14/6/68, l'INPS con nota del 28/6/68 n°554/1376/6 hanno risposto che l'Impresa è in regola - Non avendo l'INAIL risposto nei termini l'Impresa deve essere ritenuta in regola.

= STRUTTURE CEMENTO ARMATO:

L'Impresa ha provveduto alla elaborazione dei calcoli delle strutture di cemento armato che sono stati accettati dalla Direzione Lavori senza rilievi.

Sono stati usati solai prefabbricati forniti da noto stabilimento specializzato; (tipo Trirex - Fornaci Valdadige - Venusio - Matera).

= PROVE DI CARICO DEI SOLAI:

Prove di carico sono state eseguite con esito favorevole, alle condizioni prescritte in Capitola-

2/9/68
[Handwritten signatures and initials]

= 12 =

to, su un solaio di copertura del piano rialzato, sul terzo alloggio della Palazzina "C" e su un balcone di I piano nella stessa palazzina, come da Verbale del 28 e 29 settembre 1967 accettabili dal sottoscritto Collaudatore.

= CAVE DI PRESTITO:

Per i lavori in oggetto non è stata necessaria effettuare aperture di cave di prestito di proprietà di terzi.

= ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori sono stati eseguiti in conformità dei disegni di progetto, delle norme contrattuali e delle particolari disposizioni di dettaglio impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori.

Attrezzatura ed organizzazione di cantiere idonea e largamente sufficiente.

Non si sono verificati danni di forza maggiore nè danni a terzi od infortuni agli operai.

Nessuna contestazione tra l'Impresa e la Stazione appaltante nè con la mano d'opera circa l'applicazione dei vigenti patti di lavoro.

I lavori sono stati ultimati in anticipo al termine fissato all'art.3 del Decreto Provveditoriale n.12466 del 28 aprile 1966.

= AVVISI AD OPPONENDUM:

= 13 =

Il Direttore dei Lavori in data 27 maggio 1968 ha certificato che per l'esecuzione dei lavori, effettuata su terreni espropriati ai sensi dell'art. 12 della legge 30/11/1960 n.1676, non sono occorse occupazioni nè danneggiamenti di proprietà di terzi e che pertanto la pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum non si è resa necessaria.

= REVISIONE DEI PREZZI:

Se dovuta e richiesta dall'Impresa sarà effettuata secondo le vigenti norme di legge, come previsto all'art.14 del Capitolato.

= VERBALI DI PESATURA:

Agli atti è allegato il Verbale di pesatura di chiusini di ghisa in data 3 marzo 1967, accettato dal sottoscritto Collaudatore senza rilievi.

= LIBERTA' DI CREDITO DELL'IMPRESA:

Come dal Certificato del Sig.Direttore dei Lavori in data 27 marzo 1968 non risulta che l'Impresa Pietro Putignano di Noci (Bari) abbia ceduto i propri crediti a terzi o rilasciato deleghe o procure per l'incasso di quanto dovutole per i lavori in oggetto, nè risultano notificati Atti Impeditivi di qualsiasi genere che possono interessare il pagamento della rata di saldo.

Parimenti non sono pervenuti reclami di operai

= 14 =

o rilievi dell'Ufficio del Lavoro in ordine ad eventuali inadempienze dell'Impresa.

= REVISIONE CONTABILE:

Il sottoscritto Collaudatore ha provveduto ad effettuare la revisione generale contabile dei documenti agli atti: Libretto Misure, Registro di Contabilità e Sommario, senza riscontrare errori di calcolo o discordanze di sorta, e pertanto sono confermate le risultanze del Conto Finale.

= COLLAUDATORE:

Con nota n.16987 del 3 luglio 1968 l'On.le Provveditorato Regionale OO.PP. per la Puglia di Bari ha conferito l'incarico per il collaudo dei lavori in oggetto al sottoscritto Dott.Ing. Dante Mazzoleni, Ingegnere Capo del Genio Civile a riposo, iscritto all'Albo dei Collaudatori del Ministero dei Lavori Pubblici, assegnando un termine di 60 giorni per l'espletamento dell'incarico stesso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VISITA DI COLLAUDO

^^^^^^^^^^^^^^^^

La Visita di Collaudo, previa tempestiva comunicazione di preavviso inviata in data 12/8/1968 all'Istituto Autonomo per le Case Popolari e allo Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed all'Impresa

appaltatrice Pietro Putignano a Noci (Bari) ha avuto luogo a Francavilla Fontana il giorno 23 agosto con l'intervento, oltre che del sottoscritto Colaudatore, dei Sigg.:

Pietro Putignano - Titolare dell'Impresa
Ing.Dr. Giovanni Roma - Direttore dei Lavori e del
Geom. Beniamino Olivieri per l' I.A.C.P.

Ing.Dr. Erminio Elia per l'Ufficio del Genio
Civile di Brindisi

Con la scorta dei disegni di progetto e del Capitolato Speciale di Appalto, dei documenti contrattuali e contabili, con i chiarimenti e le precisazioni della Direzione Lavori sono stati ispezionati dettagliatamente i lavori eseguiti per la costruzione dei fabbricati descritti nel precedente articolo "Oggetto del Contratto".

I quattordici alloggi, ripartiti in 4 fabbricati non sono ancora abitati in attesa degli allacciamenti idrici la cui tubazione principale è in corso di posa nello scavo della nuova strada di P.R. normale alla Provinciale. Da detto scavo è evidente la soddisfacente struttura della strada, spessori di ossatura di pietrame e tappetino bitumato secondo le norme di Capitolato, e ben livellata.

= ESTERNO : marciapiedi in pietrini di cemento con

== 16 ==
> 16 = .. .

cordonatura di pietra calcarea senza spaccature.

Intonaci e coloriture delle facciate in ottime condizioni senza tracce di cavillature ; pitturazione finestre, serrande e ringhiere soddisfacente.

Pluviali con terminali di ghisa in ordine . Terrazzi con pavimento di marmette su solaio a camera d'aria e strato di asfalto : un saggio in profondità fino ai ferri controllando qualità dei materiali e struttura regolamentare. = Copertura zona spanditoio e torrino scala con lastre di cemento-amianto su solaio di c.a. : due saggi (edifici A e C) con ottima resistenza del conglomerato alla scalpellatura e soddisfacente composizione all'esame delle schegge.

= INTERNI : sono stati ispezionati due alloggi in ogni edificio, rilevando le misure dei pavimenti, pareti, rivestimenti, scale, balconi, conformi alle quote di progetto. - In tre sottoscala saggi fino al ferro con ottima resistenza del conglomerato e saggi alla muratura con soddisfacente resistenza della malta e dell'intonaco. = Coloritura pareti e soffitti uniformi in ottime condizioni; intonaci ben lisciati senza cavillature in tutti i locali visitati; nessuna traccia di umidità ai soffitti dei piani superiori. Pavimenti di graniglia, rivestimenti maiolicati, soglie, davanzali, scalini in pietra di Trani di qualità e

posa in opera soddisfacente a regola d'arte.

Finestre, balconi, serrande avvolgibili, porte interne, portoncini rispondenti alle prescrizioni di Capitolato per materiali e fattura, senza deformazioni.

Apparecchi igienici, arredamenti cucine, robinetteria, tutto di buona qualità, rispondente alla descrizione contrattuale; impianti idrici e fognanti in ordine.

Impianti elettrici a regola d'arte, con buoni materiali normali, soddisfacenti alle vigenti norme.

Ringhiere e scale a chiodocciola interne di buona fattura, rispondente alle prescrizioni.

Controllo misure dei rustici conformi alle notazioni del Libretto Misure. = In complesso accuratezza nei dettagli e alloggi pronti alla abitabilità.

Le registrazioni contabili per quanto riscontrato corrispondono allo stato di fatto e pertanto il sottoscritto avendo effettuato in precedenza la revisione contabile del Libretto delle Misure e del Registro di Contabilità può senz'altro confermare le notazioni del Conto Finale.

=====

= CERTIFICATO DI COLLAUDO =

=====

Premesso quanto sopra e considerato:

= che i lavori sono stati eseguiti secondo i dise-

(h)

= 18 =

gni e le previsioni di progetto e le prescrizioni del Contratto di appalto n.4781 del 14 ottobre 1966, del relativo Capitolato Speciale e dell'Atto aggiuntivo n.5158 del 28/2/1968, con i materiali e le modalità dettagliate nel Capitolato stesso;

= che le misure controllate risultano conformi a quelle indicate nei disegni per le opere a forfait globale o registrate nel Libretto delle Misure per i lavori a misura non compresi nel forfait;

= che la copertura dei fabbricati a terrazza, grondaie e rete fognante sono in ordine: nessuna traccia di infiltrazione ai soffitti dei piani superiori nè di umidità nel piano terreno dalle fondazioni;

= che dalle condizioni dello stato di conservazione e dai saggi eseguiti risulta la buona qualità dei materiali impiegati, corrispondenti alle singole strutture ed ai singoli usi: mattoni, malta, conglomerati, intonaci, pavimenti, pitturazioni ecc;

= che nei saggi è risultata particolarmente soddisfacente la resistenza delle strutture in c.a. alla scalpellatura e la composizione dei conglomerati all'esame delle schegge;

= che pavimenti, rivestimenti maiolicati, intonaci interni ed esterni, coloriture e verniciature, corrispondono sufficientemente alle prescrizioni contrattuali

tuali e sono in opera a regola d'arte ;

= che gli infissi interni ed esterni: porte, finestre, portoncini e ringhiere corrispondono alle condizioni del Capitolato Speciale per materiali, lavorazioni e accessori di rifiniture;

= che gli arredamenti delle cucine e locali igienici risultano di buona qualità, soddisfacente alle condizioni di Capitolato;

= che gli impianti idraulici ed igienici non hanno fin'ora manifestato difetti di funzionalità: porte finestre e serrande non presentano deformazioni di assestamento;

= che sono state eseguite con esito soddisfacente prove di carico a solai e balconi;

= che le fondazioni dei fabbricati insistono su terreno di sufficiente compattezza e resistenza e sono ritenute perfettamente idonee a sostenere il carico soprastante con largo margine di sicurezza ;

= che gli intonaci esterni di tutte le facciate non hanno traccia di cavillature ;

= che gli impianti elettrici sono stati eseguiti a regola d'arte, con materiali e accessori soddisfacenti alle condizioni di Capitolato;

= che per quanto non è ispezionabile o non è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori assicura la

piena rispondenza tra le condizioni contrattuali,
i lavori eseguiti ed i materiali impiegati;
= che sono state controllate le misure esterne dei
singoli fabbricati per il calcolo del volume pagato
a forfait e riscontrato conforme alle quote dei di-
segni di progetto e di pag.27 del Libretto Misure;
= che la struttura della strada e marciapiede rispon-
de alle condizioni di Capitolato ;
= che l'importo dei lavori eseguiti in £.69.299.823-
al netto del ribasso contrattuale è nel limite im-
pegnato complessivamente del contratto e dall'Atto
aggiuntivo in £.69.300.125;
= che i lavori sono stati ultimati nel termine
utile contrattuale, tenuto conto dei periodi di
sospensione e proroga;
= che nella compilazione dello stato finale sono
stati segnati i prezzi convenuti per i diversi la-
vori a forfait e a misura calcolando sul totale la
percentuale di ribasso stabilita in contratto;
= che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabi-
lità ed accettato il Conto Finale senza riserve
per l'importo netto finale di £. 69.299.823;
= che l'Impresa ha assicurato gli operai per gli
infortuni sul lavoro e deve essere ritenuta in regola
con gli adempimenti anche nei confronti di tutti

gli altri Enti Assicurativi e Previdenziali ;

= che i fabbricati, situati in buona posizione, sono di gradevole ~~fe~~ effetto architettonico esterno, rispondenti allo scopo della Legge, ma non ancora occupati dagli assegnatari in attesa del completamento degli allacciamenti degli impianti idrici;

= che i terrazzi e coperture sono in efficienza ;

= che la pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum non è stata necessaria;

= che non si sono lamentati danni di forza maggiore nè infortuni agli operai;

= che la Direzione dei Lavori ha assicurato che la Impresa ha adempiuto regolarmente, per quanto di competenza, agli obblighi e norme esposte all'art. 7 del Capitolato Speciale di appalto;

= che a seguito della Visita di Collaudo e della revisione contabile l'importo del Conto Finale è confermato come segue:

- importo dello Stato Finale al netto del ribasso contrattuale, arrotondato a £. 69.299.800.-

- detratto i pagamenti effettuati

in acconto in " 64.100.000.-

- resta il credito residuo della

Impresa in . £. 5.199.800.-

= che non risulta che l'Impresa abbia ceduto i

= 22 =

crediti derivantile dai lavori eseguiti o rilascia-
to deleghe per l'incasso o che esistano notifiche
di Atti Impeditivi riguardanti i pagamenti dei cre-
diti stessi;

= che nella revisione contabile non sono stati ri-
scontrati errori di calcolo o discordanze;

= che l'opera è stata diretta ed assistita con
competenza e diligenza dalla Direzione dei Lavori
e la contabilità redatta con soddisfacente accura-
tezza.

Il sottoscritto Collaudatore,

C E R T I F I C A

che i lavori di costruzione dei 4 fabbricati con
complessivi 14 alloggi per lavoratori agricoli di-
pendenti, eseguiti nel Comune di Francavilla Fontana
dall'Impresa Putignano Pietro di Noci (Bari) in
esecuzione del Contratto di appalto del 14 ottobre
1966 n.4781 di repertorio dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi
e successivo Atto aggiuntivo n.5158 del 28/2/1968

SONO COLLAUDABILI

come di fatto con il presente Atto COLLAUDA e li-
quida il credito residuo dell'Impresa come segue:

- importo netto del Conto Finale	£. 69.299.800-
- detratto pagamenti in acconto	<u>" 64.100.000-</u>

= 23 = =

Differenza £. 5.199.800.-

(lire cinquemilionicentonovantanovemilaottocento)

che possono essere pagate all'Impresa Putignano Pietro di Noci (Bari) previa la Superiore approvazione del presente Atto.

Nulla osta da parte del sottoscritto Collaudatore per lo svincolo della fidejussione. -

Brindisi lì, 24 Agosto 1968

per l'Impresa :

Pietro Putignano

per l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi :

Ing. Antonio Poggi
per l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi

per l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi :

Ing. Michele
IL COLLAUDATORE

Dante Mazzoleni

L'INGEGNERE COLLAUDATORE
(Ing. Dante Mazzoleni)