

fc

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - LOTTO A/2
Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere 3151/BR.=

- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- IMPORTO lavori al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=

- 1° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40.=

- 2° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=

- 3° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta del 10,38%..... " 62.335.191.=

- 4° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta del 10,38%..... " 4.472.289.=

- 5° PERIZIA suppletiva al netto del
ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.333.505.=

- 6° PERIZIA suppletiva al netto del ri-
basso d'asta del 10,38%..... " 47.809.318.=

//////////

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno tre
del mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore
dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in
rappresentanza dell'Impresa:

- VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto_rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- VISTO il verbale di consegna del 27.7.1972;
- VISTO il contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod.1;
- VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 9.10.1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;
- VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in data 18.1.1973:
- VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data 28.1.1973;
- VISTO la perizia suppletiva in data 15.11.1972, appro_vata con Delibera Consiliare n° 370 del 22.12.1972;
- VISTO l'art. 5 dell'Atto Aggiuntivo n° 5583 in data 5.2.1973, registrato a Brindisi il 7.2.1973, al n° 738 Mod. 1, che proroga di giorni sessanta l'ultimazione dei lavori;
- VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 18.7.1973,

approvata con Delibera Consiliare n° 418 dell' 8.11.1973:

- VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973, afferente la richiesta di giorni centocinquanta di proroga

- VISTO la Delibera Consiliare n° 446 in data 22.6.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni novanta;

- VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 24.6.1974;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in data 27.6.1974;

- VISTO la 3° Perizia suppletiva e di variante in data 19.8.1974 dell'importo netto di £. 62.335.191.=

- VISTO la Delibera Consiliare n° 2447 in data 4 aprile 1975 che approva la suddetta perizia dell'importo netto di £. 62.335.191;

- VISTO la 4° Perizia suppletiva in data 19.8.1974 dell'importo netto di £. 4.472.289;

- VISTO la Delibera Consiliare n° 2448 in data 4.4.1975 che approva la suddetta perizia dell'importo netto di £. 4.472.289;

- VISTO la 5° Perizia suppletiva e di variante in data 19.8.1974 dell'importo netto di £. 12.333.505;

- VISTO la Delibera Consiliare n° 2459 in data 4.4.75 che approva la suddetta perizia dell'importo netto di £. 12.333.505;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data

10.3.1975;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in data 8 aprile 1975;

- VISTO la 6° Perizia suppletiva in data 21.7.1975 dell'importo netto di £. 47.809.318;

- VISTO la Delibera Consiliare n° 2500 in data 30.9.1975 che approva la suddetta perizia dell'importo netto di £. 47.809.318;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori n° 3;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare

in merito alla ripresa dei lavori, che si intende av-

venuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili

giorni 28 (ventotto) per cui l'ultimazione definitiva

dei lavori resta fissata per il giorno 30 ottobre 1975.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

p. L' Impresa

Il Direttore Dei Lavori

(L'Amministratore Unico)

(Dott. Ing. Antonio Longo)

Francesco Sardella

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

