

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 10° lotto Case Popolari
in BRINDISI - Via Giosuè Carducci - Quartiere Auto-
sufficiente C.E.P. - Opere di completamento - Legge
2.7.1949 n°408 - Es.1956/57-57/58 e 58/59
Importo lavori.....L. 2.810.000.-

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Perizia per opere di completamen-
to ad una palazzina di Case Popolari in BRINDISI CEP-
costruita da n°42 alloggi e vani contabili 267 e
n°56 negozi per un insieme di vani contabili 84.-

APPROVAZIONE: La perizia risulta approvata con Prov-
veditoriale n°26874/26704 del 9.10.1964.-

CONTRATTO: I lavori furono affidati alla Impresa SAR-
DELLA Luigi con contratto n°4486 del 30 Ottobre 1964
registrato a Brindisi il 7.11.1964 al n°847 Mod.I
per l'importo di L.2.810.000.-

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Gio-
vanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autono-
mo per le case Popolari della Provincia di Brindisi.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con-
segnati all'Impresa con verbale del 9.11.1964 poichè

l'Art.6 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in giorni quaranta il tempo utile per la loro ultimazione così la scadenza doveva avvenire il giorno 18.12.1964.=

I lavori, come da relativo verbale, sono stati ul-
timati in data 18.12.1964 e quindi in tempo utile.=

IMPORTO DELLA SOMMA AUTORIZZATA:

Con contratto principale.....L.2.810.000.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE AD ESITO AVUTONE:

L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n°465/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale ammonta a L.2.612.051.=

Detto conto finale è stato regolarmente firmato, senza alcuna riserva, dall'Impresa Signor SARDELLA Luigi.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di area, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dallo Art.93 del Regolamento 25.5.1895 n°350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono: provvista e posa in opera
di pluviali; coprigiunti di dilatazione, intonaci
e tinteggiature; verniciature con tinte sintetiche,
impermeabilizzazione intonaci gabbie di scala; ri-
pristini vari.=

BRINDISI, 11 19 Dicembre 1964

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

