

COMUNE DI Gestione I. W. St. Casa

PROVINCIA di Brindisi

Lavori di costruzione di Case per lavoratori
in Brindisi
lotto F. Contiene n. 2011

Impresa: Schiavone Samuele per Lucie

5. STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22-12-50 19 50

CONTRATTO in data 21-7-50 n. 221 Reg. a Brindisi
il 22-7-50 al n. 121 mod. 11 Tab. 104

Importo del progetto	L.	<u>21.119.000</u>	Data della consegna . . .	<u>22-7-50</u>
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del <u>8.55</u> per cento		<u>19.343.626</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>22-7-50</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	<u>21-7-51</u>
del quale impegnato	per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	per maggiori lavori imprevisi.			
	per lavori in economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	per rimborso spese generali		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in meno	

(a) D'avanzamento o finale.

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
1	1	Scalo di Sbrancamento me.	310	480	163.200	
2	2	" " Ferro	200	650	130.000	
3	15	Calcestruzzo a fig. 200	250	4900	1.225.000	
4	8	Muratura tufo e Carparo	790	6700	513.000	
5	10	" tutto tufo	1053	65000	1.214.600	
6	9	" " Carparo	3	8400	25.200	
7	20	Salario Misto	860	632900	2495.822	
8	15	Calcestruzzo a fig. 300	13	7500	97.500	
9	12	Ferro Omogeneo	650	110	71.500	
10	35	Pompe e fiammiferi	100	1900	190.000	
11	11	Muro di em. 10	350	520	182.000	
12	13	" " " 20	17413	900	156.712	
13	19	Salario e Camera d'aria	250	4200	1.050.000	
14	54	Tubi em. amianto 125 ml	35	700	24.500	
15	57	Canne fumarie	70	750	52.500	
16						
		Summano L			10591.544	
		dedurre il ribatto d'asta dell'8,55%			905.577,01	
		Restano L			9.685.966,99	
		Il Presidente				
		Il Direttore dei Lavori				