

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA
FONTANA - Legge dell'11.3.1988, n° 67 - 6° Breve 88/89 -
I Tranche - P.I. N° 008/136/1. =

Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO di Fano. =

2° STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 13 MAGGIO 1992

CONTRATTO in data = n. = REGISTRATO =

IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Importo del progetto a base d'asta	L.	<u>1'113'481'000 =</u>	Data della consegna	<u>24.2.92</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,999</u> per cento	L.	<u>1'080'087'705 =</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>24.2.92</u>
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>25.4.93</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	<u>=</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	<u>=</u>
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>=</u>
	» lavori ad economia			
	» sorveglianza e dir.			
	»			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	<u>=</u>
			Giorni impiegati in meno	<u>=</u>

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	6.a	Spalmamento generale ecc...	Mc.	367 50	6'000 =	2'205'000 =
2	13.b	Suolo di roccia calcarea ecc..	Mc.	170 00	75'000 =	12'750'000 =
3	10.a	Suolo tenace argilloso ecc..	Mc.	500 00	6'900 =	3'450'000 =
4	10.d	Id. c.s. a rz. obbligate; a mano.	Mc.	50 00	34'000 =	1'700'000 =
5	50	Elr. magro ecc...; a Kg 200	Mc.	122 96	88'000 =	10'820'480 =
6	48	Elr. con R _{16k} = 300 Kg/cmq.	Mc.	300 00	116'400 =	34'920'000 =
7	51	Fieno per elr.	Kg.	23000 00	1'100 =	25'300'000 =
8	44.a	Formazione rilevati ecc..	Mc.	182 00	6'000 =	1'092'000 =
9	16	Gettate pretracce calcarea ecc..	Mc.	300 00	33'500 =	10'050'000 =
10	63	Manichio di congl. cementizio ecc..	Mq.	500 00	11'400 =	5'700'000 =
11	45	Elr. a Kg. 150 ecc..	Mc.	50 00	85'000 =	4'250'000 =
SOMMANDO I LAVORI A MISURA =						£ 112'237'480 =
LAVORI A FORFAIT						
12	6.1/8a	Strutture portanti - 35%				
					80% x 35% x £ 943'628'000 =	£ 264'215'840 =
SOMMANDO I LAVORI A FORFAIT =						£ 264'215'840 =
" " " ESEGUITE =						£ 376'453'320 =
A DETRARRE: il rib. d'arte del 2,999% =						" 11'289'835 =
RESTANO NETTE =						£ 365'163'485 =
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI Per quanto è stato possibile constatare da controlli saltuari, nella visita sopralluogo, SI DICHIARA che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle caratteristiche tecniche sopra riportate ed alle previsioni di progetto. Brindisi, 13 MAG. 1992 IL FUNZIONARIO ADDETTO IL DIRETTORE DEI LAVORI dott. Ing. Antonio Longo						