

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in S.PIETRO VERNOTICO
alla Via Circonvallazione per Lecce - CANTIERE 12190.-

Impresa La Generale Costruzioni

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 DICEMBRE 19 59

CONTRATTO in data 3/7/1958, n. 1797 ~~=====~~ registrato a Brindisi il
7/7/1958 al n. 31 mod. I vol. III

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	34.577.000 =	Data della consegna .	8/6/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,0</u> per cento »	28.538.200 =	Data dell'incominciamento dei lavori . .	8/6/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione »	4.700.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprev. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.			

(a) D'avanzamento finale.


N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						15.842.471,64
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Secco a sez. ristretta mc.	427,44	800,=	341.952,=	-
2	47	Calcestruzzo a Kg. 200 "	573,30	6200,=	3.554.460,=	-
3	70	Spianata di malta mq.	270,=	110,=	29.700,=	-
4	71	Stratificaz. di asfalto "	270,=	450,=	121.500,=	-
		Sommario lavori a misura				4.047.612,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	CKSA-Rustico: ✓				
		95% x 48% x 23.542.634 =			10.735.441,10	10% 1.130.046,43
6	"	Tramezzi: ✓				
		50% x 8% x 23.542.634 =			941.705,36	20% 376.682,14
7	"	Infissi: ✓				
		60% x 12% x 23.542.634 =			1.695.069,65	35% 988.790,63
8	"	Pavimenti e rivestimenti: ✓				
		50% x 10% x 23.542.634 =			1.177.131,70	30% 706.279,02
9	"	Intonaco esterno-vernici, ringhiere, ecc. ✓				
		20% x 6% x 23.542.634 =			282.511,61	15% 211.883,71
10	"	Completamento fabbricato: ✓				
		40% x 7% x 23.542.634 =			659.193,75	30% 494.395,31
11	"	Impianti: ✓				
		20% x 9% x 23.542.634 =			423.767,41	10% 211.883,70
		Sommario lavori a forfait				15.914.820,58
		Totale lavori a misura e a forfait				19.962.432,58
		A dedurre il ribasso del 2, 60%				519.023,25
		RESTANO NETTE LIRE				19.443.409,33

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Pietro CARBONARA)

dott. ing. Pietro Carbonara

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE
(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. Vallarino