

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori-post-collaudò alle Palazzine INA-CASA di
BRINDISI - Via Alto Adige - Cant.11250/L -
Impresa ALTAMURA ANTONIO = BRINDISI

Importo contrattuale L. 7.512.918 =

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

PERIZIA DI PROGETTO in data 9.10.1964 per l'ammontare di L.8.463.700 = di cui L.7.910.000 = per lavori e L.553.700 = per spese generali, redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata con Delibera n° 7/t del 12.10.1964 del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi - Gestione Speciale Gescal per l'importo di L.8.463.700 = di cui L.7.910.000 = per lavori e L.553.700 = per compensi alla Stazione Appaltante. =

SOMME AUTORIZZATE :

a) per lavori post-collaudò L. 7.910.000 =

CONTRATTO in data 10.2.1966 n° 4724 registrato a Brindisi il 23.2.1966 al n° 363-Mod.I con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Im-

presa ALTAMURA ANTONIO per l'importo di Lire --

7.512.918 = al netto del ribasso del 5,02% -

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 6.6.1966 come risulta dal relativo verbale in pari data. =

TERMINE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 5.2.1967 -

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 28.1.1967 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile -

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei Lavori -

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n° 2006/3 con decorrenza continuativa =

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 16.10.1968 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori é di nette L.5.420.445,15 -

Poiché sono stati ^{già} pagati N° 3 acconti per complessive L.4.850.000 = il credito dell'Impresa resta in L.570.445,15 (diconsi Lire Cinquecentosettantamilaquattrocentoquarantacinque e 15/100) =

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella

visita effettuata il giorno 14.10.1968 ;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

Visto che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895 n° 350 e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi e segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che non risultano inserite riserve ;

CERTIFICA

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L.5.420.445 = l'importo dei lavori

e poiché ~~all'Impresa~~ all'Impresa sono state pagate
in acconto L.4.850.000 =

DICHIARA

pagabile all'Impresa ALTAMURA ANTONIO DI BRINDISI
la somma di L.570.445 = (diconsi Lire Cinquecento-
settantamilaquattrocentoquarantacinque) a saldo
di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di
che trattasi salvo la superiore approvazione del
presente atto. =

BRINDISI, li 16/10.1968

L'IMPRESA

(Antonio Altamura)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. ~~Gr. Com. te~~ U.G. VALLARINO)

