

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI post-collaudò alle Palazzine INA-CASA in BRIN-
DISI - Viale Duca degli Abruzzi Cant. 856/R.==
Impresa: Geom. Giuseppe PILIEGO - Brindisi.==
Importo contrattuale.....L.5.154.525.L==

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO: in data 21/8/1964 per l'ammon-
tare di L.5.772.205.= di cui L.5.394.584.= per lavo-
ri e L.377.621.= per spese generali, redatto dall'Uf-
ficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Po-
polari della Provincia di Brindisi ed approvato con
delibera n.7/p del 12/10/1964 del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari integrato per la Gestione Speciale GESCAL per
l'importo di L.5.772.205.= di cui L.5.394.584 per la
vori; L.377.621.= per compensi alla Stazione Appal-
tante.==

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori post-collaudò L.5.394.584.==

CONTRATTO: in data 31/1/1966 n.4719 registrato a
Brindisi il 12/2/1966 al n.274 Mod.I. con il quale i

lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa
Geom. Giuseppe PILIEGO per l'importo di L.5.154.525.=
al netto del ribasso d'asta del 4,45%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI:-----

I lavori vennero consegnati all'Impresa il 16 Maggio
1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

I lavori dovevano essere ultimati entro il 15 Otto-
bre 1966.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

E' stata accertata il giorno 15/10/1966 come risulta
dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità dei patti con-
trattuali e delle disposizioni della Direzione Lavo-
ri.=

ASSICURAZIONE OPERAI:

L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL
di Brindisi con polizza n.12583/3.=

STATO FINALE DEI LAVORI:

Redatto in data 8/2/1971, firmato dall'Impresa senza
riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessi-
vo dei lavori è di nette L.5.152.455,64.=

Poichè sono stati già pagati n.3 acconti per com-
plessive L.4.610.000.= il credito dell'Impresa resta

in L.542.455,64 (lire cinquecentoquarantaduemilaquattrocentocinquantacinque e 64/100).=

TUTTO CIO' E' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 15.2.1971;
RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n.350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L.5.152.455.= l'importo netto dei lavori e poi chè all'Impresa sono state pagate in acconto Le lire L.4.610.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO di Brindisi la somma di L.542.455.= (diconsi lire cinquecentoquarantaduemilaquattrocentocinquantacinque) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

Brindisi, li 18/2/1971

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe PILIEGO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s i t a

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

