

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Abitazioni per Lavoratori in Brindisi - Quartiere

S. Elia - Cant. n. 3213/BR (Lotto C - D)

Impresa Pampo Vittorio - Lecce -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21/10/ 19 74

CONTRATTO in data 18/10/1972 ~~quinto~~ n° 5577 di rep. Registrato a

Brindisi

data 24/10/1972 N. 2218 mod. I

Importo del progetto L. 467.226.087,=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 10,20 per cento L. 419.569.026,=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna . . . 16/8/1972

Data dell'incominciamento
dei lavori 16/8/1972

Scadenza del tempo utile per
l'ultimaz. dei lavori 6/2/1974

I lavori rimasero sospesi ~~per~~ gg. 386


Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è . . . 27/2/1975

Giorni impiegati in più . . .

» » meno . . .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza a sez. ristretta mc.	3913,582	1200	4.696.298,=	
2	3	Scavo a sezione ampia o di sbancamento mc.	2000,000	1100	2.200.000,=	
3	31	Calcestruzzo a 3 q.li di cemento tipo 425 per strutture in fondazione mc.	635,623	15000	9.534.345,=	
4	31bis	Calcestruzzo a 3 q.li di cemento tipo 425 per strutture in elevazione mc.	41,019	18500	758.851,=	
5	32	Calcestruzzo a q.li 2 di cemento tipo 325 per fondazioni mc.	117,786	10000	1.177.860,=	
6	62	Ferro omogeneo in opera per c.a. Kg.	72367,409	180	13.026.133,=	
7	15	Muratura tutta tufo e malta comune mc.	189,501	8000	1.516.008,=	
		Sommano i lavori a misura			£	32.909.495,=
		LAVORI A FORFAIT				
7		Rustico compreso terrazza 48% 34,60x48x413.074.705 100				68.603.447,=
		Sommano i lavori eseguiti			£	101.512.942,=
		A detrarre: il ribasso d'asta del 10,20%			£	10.354.320,=
		Restano nette			£	91.158.622,=
		Brindisi 26/10/1974				
					IL Direttore dei lavori (Dr. Ing. Ugo LONOCE)	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		 IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Paschetto)			IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)	