

6

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

75/AG - LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE
ALLE CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERE
COMMENDA OVEST - CANT.10124-10125-11150-11151-11250
11251 e 12188 -

IMPRESA: CARPARELLI Giuseppe.

Impresa a base d'asta L.34.300.000.=

Impto al netto del ribasso del 9,00%" 31.213.000.P

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventino
ve del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori sud
detti.

Il sottoscritto Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa CARPARELLI Giuseppe;
VISTO il contratto n.3585 del 2.3.1961 reg.a Brindi
si il 7.3.1961 al n.1655 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 22.3.1961 che
fissava per il giorno 19.7.1961 la ultimazio
ne dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 29.4.1961;

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 81 e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno diciassette del mese di Agosto 1961. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)