

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

4333- Lavori di interventi integrali (opere di completamento) alle Palazzine INA-CASA DI LATIANO -VIA Pola Cant.1273/R-L.-

Impresa: CASALUCI ANTONIO - LATIANO -

Importo contrattuale .....£. 5.933.000 -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 17.12.1962 per l'ammontare di £. 10.534.066 di cui £.9.753.765 per lavori e £. 780.301 per spese generali,redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi ed approvata con Delibera n.5 del 10.5.1963 del Consiglio di Amministrazione della Gestione INA-Case per l'importo di £. 5.933.000 per lavori di interventi integrali come risulta dalla nota della Gestione INA-CASA Prat.n.4333/IV/5 dell'11 Giugno 1963.

SPESE AUTORIZZATE:

a) per lavori.....£. 5.933.000.-

CONTRATTO in data 27/4/1964 p.4382 registrato a Brindisi il 12/5/1964 al n.2078 Mod.I.con il quale

i lavori di che trattasi venivano affidati alla  
Impresa CASALUCI ANTONIO per l'importo di £ i r e  
£. 5.927.067 al netto del ribasso d'asta dello -  
0,10% .-

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero con-  
segnati all'Impresa il 13/5/1964 come risulta dal  
relative verbale in pari data.-

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dove-  
vano essere ultimati entro il 12.10.1964 senonchè  
con verbale di sospensione n.1 del 19/9/1964 gli  
stessi venivano sospesi in attesa di conoscere, da  
parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le quote rosse  
delle strade adiacenti il complesso onde definire  
i piani delle sistemazioni esterne da eseguire ed  
ottenerne, poi, il nulla osta da parte dello stesso  
Ufficio Tecnico.-

In data 28/7/1965, con regolare verbale, i lavori  
venivano ripresi e pertanto, la nuova data di ulti-  
mazione dei lavori, diventava il 19.8.1965.-

Frattanto si appalesava la necessità di procedere  
alla sopraelevazione del muretto di recinzione rea-  
lizzato lungo il confine posteriore del complesso  
in quanto i ragazzi delle strade adiacenti invade-  
vano continuamente, per i loro giochi, il cortile  
compreso tra le palazzine del complesso mentre,

gli abitanti delle stesse strade, scavalcando il suddetto muretto di cinta, adoperavano il cortile come scorciatoia per collegarsi con le altre strade.

Pertanto con ordine di servizio n.1 del 9.8.1965 veniva ordinata all'Impresa la sopraelevazione del muretto fino all'altezza di quello realizzato lungo il confine sud nonché il completamento dello stesso con bauletto terminale in calcestruzzo, intonaco sulle due facciate e tinteggiatura. Per la esecuzione dei suddetti lavori la ultimazione veniva prorogata al 19.10.1965.-

Il giorno 1/10/1965, con relativo verbale n.2, i lavori venivano ulteriormente sospesi a causa della particolare inclemenza del tempo che rendeva sconsigliabile la prosecuzione dei lavori relativi al ripristino delle facciate esterne, anche in vista dell'approssimarsi della stagione invernale.-

Con verbale del 18/4/1966, i lavori venivano regolarmente ripresi e la nuova data di ultimazione dei lavori veniva a cadere il giorno 6/5/1966.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI POST-COLLAUDO: E' stata accertata il giorno 6/5/1966 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in



conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.-

ASSICURAZIONI OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n. 4219/3 con decorrenza continuativa.-

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 6 marzo 1968 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette £. 5.800.274,72.-

Poichè sono stati già emessi n.6 certificati di acconto per complessive £. 5.190.000 il credito dell'Impresa resta in £. 610.274,72 ( diconsi lire seicentodiecimiladuecentosettantaquattro e 72/100).-

**TUTTO CIO: PREMESSO**

il sottoscritto Direttore Tecnico dell'IACP di Brindisi nella visita effettuata il giorno 14 marzo 1968, RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895 n. 350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono

a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazione da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

#### C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in £. 5.800.274 l'importo netto dei lavori e poichè all'Impresa sono stati rilasciati acconti per £. 5.190.000

#### D I C H I A R A


pagabile all'Impresa CASALUCI ANTONIO di LATIANO la somma di £. 610.274 ( diconsi lire seicentodiecimiladuecentosettantaquattro)- a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.-

Brindisi 11,16.3.1968

L'IMPRESA  
(CASALUCI ANTONIO )

*Casali Antonio*

IL DIRETTORE TECNICO IACP  
(Dr. Ing. Giovanni ROMA )



VISTO



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

CHITTI

*Handwritten signature*