

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S. Elia-Fabbricato n°8-Alloggi N°56-

Vani con.349

Legge 22/10/71 N°865-Art.68-Canale B.

Impresa TODISCO GIOVANNI da BRINDISI

Importo a base d'asta.....£.561.860.000=

Importo comprensivo d'aumento d'asta..£.784.974.718=

Contratto: n°5675 del 26/9/75 reg. a Brindisi l'1/10/75

al n°9594 Mod. tt.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ventotto del mese di maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.

TODISCO GIOVANNI titolare dell'impresa,

-Visto il verbale di consegna dei lavori in data 28/5/75, che fissava l'ultimazione dei lavori per il 7/11/76;

-Considerato che nonostante la richiesta, l'Ufficio Tecnico Comunale, non ha provveduto all'emissione del verbale di linee e quote.

Constatata l'impossibilità di stabilire il piano

pavimentato porticato, ne dispone la sospensione
dalla data odierna fino a quando non saranno stabili-
te le predette quote che permetteranno la ripresa.
L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
fermo restando che rimarranno disponibili per l'ese-
cuzione dei lavori giorni 540 (cinquecentoquaranta)
naturali e consecutivi.
Dal ch  si   redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. ANTONIO LONGO)

Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

IL PRESIDENTE

(DOTT. RAFFAELE FISCHETTO)