

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA
Cantiere 16977

Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 agosto 19 61

CONTRATTO in data 23/5/1960 n° 2281 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
7 giugno 1960 al n° 2154 Mod. I Vol. 115

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	122.285.000.==	Data della consegna .	1/9/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,45 per cento	107.991.967.==	Data dell'incomincia- mento dei lavori . .	1/9/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	5.600.000.==	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	26/8/1961
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
	» mag. lavori impreved. »	Per cui la nuova scaden- za del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.	5.600.000.==		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						66.393.705,74
A) LAVORI A MISURA :						
1	1	Scavo di terra	mc. 2032,40	800=	1.625.920.==	-
2	112	Malcestruzzo a Kg.150	" 403,50	5.700=	2.299.950.==	-
3	21	" " " 300	" 741,88	10.000=	7.418.800.==	-
4	23	Ferro omogeneo	Kg.41586,798	130.=	5.406.283,74	-
5	12	Muratura tutta tufo	mc. 100.==	4.500=	450.000.==	-
6	24	Solaio	mq. 300.==	3.000=	900.000/=	-
Sommano lavori a misura						18.100.953,74
B) LAVORI A FORFAIT :						
7	11	C.S.A. - Rustico : ✓			42.403.392.==	20% 9.422.976. =
8	"	- Tramezzi e intonaci : ✓			5.261.161,60	22% 1.172.754,56
9	"	- Impianti : ✓			4.417.020.==	10% 883.404. -
10	"	- Pavimenti : ✓			4.907.800.==	30% 1.472.340. -
11	"	- Infissi : ✓			7.067.232.==	20% 1.413.446. -
12	"	- Intonaco esterno-ringhiere : ✓			1.766.808.==	20% 353.361.60
13	"	- Completamento fabbricato : ✓			1.374.184.==	20% 274.837.80
Sommano lavori a forfait						67.197.597,60
Totale lavori a misura ed a forfait						85.298.551,34
a dedurre il ribasso d'asta del 7,45%						6.354.742,08
RESTANO NETTE LIRE						78.943.809,26
Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)					Visto : IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo VALLARINO)	