

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia.

Lotto A - C/ I267-BR - LEGGE I4-2-1963 n°60.

Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. DI PROD. E LAVORO RAVENNA.

I° STATO <sup>(a)</sup> D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 16 - 10 - 1968


CONTRATTO in data I9-2-1968, n°5151 approvato registrato a Brindisi il

I2-2-1968 al n°346 Mod. I

data ..... N. ....

Importo del progetto a base d'asta . . . L.	187.714.739 =	Data della consegna . . .	2-5-1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,78</u> per cento . . . . . L.	176.864.827 =	Data dell'incominciamento dei lavori	2-5-1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.	4.849.061 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	26-4-1969
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">del quale impegnato</div> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div> <p>Per espropriazione L. . . . .</p> <p>» mag. lavori imprev. »</p> <p>» lavori ad economia »</p> <p>» sorveglianza e dir. »</p> </div> </div>	- - -	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . . . .	
	3.779.061 =	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . . . .	
	1.050.000 =	Giorni impiegati in più . . . . .	
	4.849.061 =	» » meno . . . . .	
TOTALE somma impegnata L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
<b>A) - LAVORI A MISURA</b>						
I 2		Scavo ristretto a macchina <sup>mc.</sup>	I.636,01	990 =	I.619.649,90	
2 I		" " " mano <sup>mc.</sup>	681,29	I320 =	899.302,80	
3 33		Calcestruzzo a Kg.200 <sup>mc.</sup>	64,87	9350 =	606.534,50	
4 66		Ferro omogeneo <sup>Kg.</sup>	28529,11	I50 =	4.279.366,50	
5 32		Calcestruzzo a Kg.300 <sup>mc.</sup>	406,84	I3500 =	5.492.340,00	
6 I5		Muratura tutta tufo <sup>mc.</sup>	68,36	6600 =	451.308,00	
SOMMANO LAVORI A MISURA .....						L.13.348.501,70
<b>B) - LAVORI A FORFAIT</b>						
Rustico 48%						
155.846.574 x 48% x 18%						L.13.465.143,99
SOMMANO LAVORI A MISURA E A FORFAIT .....						L.26.813.645,69
-a dedurre il ribasso d'asta del 5,78% .....						L. I.549.828,72
R E S T A N O .....						L.25.263.816,97
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>IL PRESIDENTE (Gr. Con/te U.G. VALLARINO)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)</p> </div> </div>						