

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Mesagne

cantiere 6264 • pratica 13038

Impresa Ing. Maggi Luigi

3° **STATO**^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 luglio **19** 53

CONTRATTO in data 26/1/1953 n. 825 approvato reg. a Brindisi il

12/3/1953 al n. 1058 mod. I vol. 102

data _____ N. _____

Importo del progetto L.	29.700.000	Data della consegna .	18/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,55</u> per cento	28.348.658	Data dell' incomincia- mento dei lavori . .	20/4/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		Scadenza del tempo uti- le per l' ultimaz. dei lavori	12/3/54
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
		Per cui la nuova scaden- za dei tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di materie a sezione ampia mc.	29,31	550,=	16.093,=	
2	42	Scavo in roccia per sbanc.	362,83	1.500,=	544.320,=	
3	41	Scavo in roccia a pareti determinate mc.	24,76	1.800,=	44.568,=	
4	48	Ferro omogeneo in opera Kg.	1.047,93	160,=	167.668,=	
		sommano lavori a misura				772.649,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
5		Rustico 0,72x0,48 x27.650.000				9.555.840,=
		100 sommano lavori a misura e forfait				10.328.489,=
		a dedurre il rinasso del 4,55°/o				469.946,25
		Restano nette Lire				9.858.542,75
						=====
		IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE (Com. Ubaldo Vallarino)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Verrane Pomi				