



Ministero dei Lavori Pubblici

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Ufficio del Genio Civile di Brindisi

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN LATIANO -

IMPRESA: CORRADO PIER MARCELLO

(Contratto in data 3 Giugno 1963 N. 4215 di Repertorio)

REVISIONE DEFINITIVA DEI PREZZI CONTRATTUALI OPERATA AI SENSI DEL
D.L.C.P.S. 6.II.1947 N. 1501 E LEGGE 23 OTTOBRE 1963 NUMERO 1481

R E L A Z I O N E

I° DATI GENERALI DELL'APPALTO -

- 1)= Progetto in data: Febbraio 1963 dell'importo di L. 63.000.000
- 2)= Perizia suppletiva in data: 14.9.1964 di nette £. 3.350.000
- 3)= Data dell'aggiudicazione dell'opera: 23 Aprile 1963
- 4)= Contratto in data 3.6.1963 N. 4215 di Rep. registrato a Brindisi il 5.6.1963 al N. 1685 Mod.I
- 5)= Ribasso contrattuale: 2,00%
- 6)= Atto aggiuntivo in data: 16.II.1964 N. 4489 di rep. registrato a Brindisi il 27.II.1964 al N. 975 Mod.I
- 7)= Verbale di nuovi prezzi in data: 1.7.1964 stipulato a sensi degli art. 21 e 22 del Regolamento 25.5.1895 N.350
- 8)= Consegna dei lavori: 5 Giugno 1963
- 9)= Inizio dei lavori: 5.6.1963
- 10)= Sospensione dei lavori: dal 31.7.1964 al 26.II.1964 per giorni 119
- 11)= Proroghe: Sono state concesse una proroga di giorni 60 ed una di gg. 45 senza rinuncia alla revisione -
- 12)= Scadenza del termine utile per dare ultimati i lavori: Per effetto delle sospensioni e delle proroghe suindicate i lavori dovevano essere ultimati entro il 14.I.1965 sia agli effetti contrattuali che a quelli revisionali -
- 13)= Ultimazione dei lavori: il 14.I.1965 e quindi in tempo utile
- 14)= Stati di avanzamento: emessi in numero di 7 -
- 15)= Stato finale: per lavori eseguiti a tutto il 14.I.1965 e redatto in data 16.9.1965 dell'importo lordo complessivo di L. 66.275.518,10
- 16)= Periodi di esecuzione dei lavori in relazione alla legge 23.IO.1963 N. 1481: I lavori sono stati eseguiti dopo il 1° Febbraio 1963.=

II° ELEMENTI ILLUSTRATIVI DELLA REVISIONE -

- 17)= Il contratto contiene la clausola revisionale.= La revisione é ammis-

sibile a norma del D.L.C.P.S. 6.12.947 N. 1501.= Sono state accordate le agevolazioni di cui alla legge 23.10.1963 in quanto l'istanza di revisione risulta prodotta il 25.2.1964 -

La revisione è stata eseguita in conformità della circolare Ministeriale 28.2.1948 N. 663 come risulta dagli allegati prospetti mod. B, C ed E.=

I8)= Lavori presi in esame per la revisione e loro ripartizione mensile:
I lavori presi in esame sono quelli di maggiore importo desunti dal conto finale per un ammontare complessivo superiore al 75,00% del totale assoggettabile a revisione.= Detti lavori distinti per periodi di esecuzione coincidenti con le date di inizio e termine di ciascun stato di avanzamento, sono stati suddivisi mensilmente mediante applicazione del coefficiente di esecuzione.= In analoga maniera sono stati suddivisi gli importi complessivi dei lavori non presi in esame ma ugualmente soggetti a revisione che sono indicati a piè di ogni colonna sia nel mod. B che nel mod.C.=

I9)= Variazioni mensili del costo dei lavori: Sono riportate a fianco di ogni analisi nel fascicolo relativo.= Le analisi sono state redatte, per quanto possibile, sullo " Schema delle Analisi Tipo Ministeriale introducendo nelle stesse i prezzi unitari mensili determinati dalla apposita Commissione Provinciale di cui al D.L.C.P.S. 6.12.47 N. 150 ed alla Circolare Ministeriale 28.2.1948 N. 663.= Per i lavori di cui non esiste "schema di analisi", sono state redatte apposite " Analisi aggiuntive ".=

20)= Calcolo revisionale: E' riportato nel mod.E, sommando gli importi dei " Maggiori costi mensili ".= Dalla loro somma è stata detratta l'alea del 6,00%.=

Dal computo revisionale lordo, quindi, è stato detratto il ribasso contrattuale del 2,00% per cui è stato ottenuto il compenso revisionale netto di L. 4.471.706,70 ed in cifra tonda L.4.471.000.=

Non essendo stato corrisposto all'Impresa alcun acconto si può liquidare alla stessa la suddetta somma di L.4.471.000 salvo la superiore approvazione dell'elaborato che la presente relazione accompagna.=

Il Collaudo dell'opera è stato eseguito ed i relativi atti sono in corso di approvazione.=

BRINDISI, li 2 MAR 1966

Nº

di Prot.=



L'INGEGNERE CAPO
(Ciro Foglia)

Ciro Foglia

D/D