

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di una palazzina di Case per
Lavoratori - Cent.17699 - Coop."AURORA" - Impianto
di riscaldamento -

Importo lavori.....L. 2.040.000.==

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione dell'im-
pianto di riscaldamento alle Case per Lavoratori in
BRINDISI per n°9 alloggi - vani legali n°51 -

AUTORIZZAZIONE: La gara risulta autorizzata dalla
Gestione INA-Casa con nota n°41206 del 24.11.1960 com-
come risulta dal M_od.I.C.200 -

CONTRATTO: I lavori furono affidati alla Ditta Dome-
nico PECERE con contratto del 26.7.1961 n°3686 reg.
a Brindisi il 3.8.1961 al n°221 Mod.I l'importo com-
plessivo di L.2.040.000.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.An-
tonio CAFIERO -

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero
consegnati all'Impresa con verbale del 21.8.1961
poichè veniva fissato in gg.60 naturali consecutivi

il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il 19.10.1961.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 19 Ottobre 1961, come risulta dal regolare verbale di ultimazione e quindi in tempo utile/=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

e) con contratto principale.....L.2.040.000.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Im-

presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla direzione lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero 5776/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:

Il conto finale ammonta a.....L. 2.040.000.=
da cui deducendo l'ammontare dell'ac-
conto corrisposto all'Impresa:

n°1 27.9.1961 D. 1.090.000.=

Resta il credito netto all'Impresa L. 950.000.=
=====

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea o permanente di aree, non si è proce-
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'Art.93 del Regolamento 25.5.1895 n°350 relati

va agli avvisi di cui all'Art.360 della Legge sui
LL.PP.=


LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o cumun
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioè: fornitura e posa in opera di tu
bazioni, radiatori, caldaia ecc.

BRINDISI, 28.8.1962

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Antonio CAFLERO)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

