

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in

B. PANORAZIO SALENTINO - Legge n°1676 del 30.12.1960

Impresa CAMPANELLI Giuseppe - C.so Roma 22 - Brindisi
nato a Fasano (Brindisi) il 21.6.1925

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7.8. 19 64

CONTRATTO in data 10.7.1964 n°4457 approvato registrato a Brindisi il

20.7.1964 al n°124

data _____ N. _____

Importo del progetto <u>a base d'asta.</u> L.		58.750.000.=	Data della consegna . . .	21.7.1964
Importo del contratto maggiore <u>25.500.000.</u>		73.731.250.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	21.7.1964
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,20</u> per cento <u>per flaccid</u>		73.583.787.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	20.7.1965
<u>sione bancaria non versata</u>			I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . .			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Giorni impiegati in più .	
	» mag. lavori imprev. »	1.920.000.=	» » meno .	
	» lavori ad economia »	1.400.000.=		
	» sorveglianza e dir. »	4.415.000.=		
TOTALE somma impegnata L.		7.735.000.=		

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra per fondaz. mc. 597,46	1200=		716.952.=	
2	22	Calcestruzzo a kg. 200 " 628,69	7500=		4.715.175.=	
		SOMMARIO.....			5.432.127.=	
		maggiorazione del 25,50%			1.385.192,38	
		SOMMARIO.....			6.817.319,38	
		diminuzione dello 0,20%.....			13.634,64	
		RESTANO NETTE LIBRE.....				6.803.684,74

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V a l o r i:

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. te. Con. te U. G. VALLARINO)

