

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooooooooooooooooooooooo

Lavori post-collaudando alla Palazzina INA-Casa in CEG-
GLIE MESSAPICO - Viale Carducci - Cantiere 10297/R-
IMPRESA: POLMONE Narciso - Brindisi -

Importo contrattuale.....£. 1.932.192=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO in data 9/9/1964 per l'ammontare
di £. 2.143.603= di cui £. 1.966.608= per lavori;
e £. 176.995= per spese generali, redatto dall'Uffi-
cio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi ed approvato con
delibera n.7/1 del 12/10/1964 del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'I.A.C.P. per la Gestione Speciale
GESCAL per l'importo complessivo di £. 2.143.603=di
cui £. 1.966.608= per lavori e £. 176.995= per com-
pensi alla Stazione Appaltante.

SOMME AUTORIZZATE:

a) per lavori post-collaudando£. 1.966.608,=
CONTRATTO in data 15/1/1966 n.4713 registrato a Brin-
disi il 26/1/1966 al n.151 Mod.I con il quale i la-
vori di che trattasi venivano affidati all'Impresa

POLMONE Narciso per l'importo di £. 1.932.192= al netto del ribasso d'asta dell'1,75%.-

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 21 marzo 1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.-

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 20/5/1966.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 20/5/1966 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n. 11906/3 con docerrenza continuativa.-

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 29/7/1967, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette £. 1.926.107,64 e firmato dalla Impresa senza riserve.-

Poichè sono stati già pagati n.2 acconti per complessive £. 1.720.000= il credito dell'Impresa resta in nette £. 206.107,64 (diconsi lire duecentoseimilacentosette e 64/100).-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 25/10/1967.-

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895 n.350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'Assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono stati rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

C E R T I F I C A

CHE i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in £. 1.926.107= l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono state pagate in acconto Lire 1.720.000=.

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa POLMONE Narciso di Brindisi la
somma di L. 206.107= (lire duecentoseimilacentoset-
te)- a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei
lavori di che trattasi salvo la superiore approva-
zione del presente atto.-

BRINDISI, li 28/10/1967

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(POLMONE NARCISO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Narciso Polmone

Giovanni Roma

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

Ugo Vallarino

