

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Case per Lavoratori in Ostuni - Rione Melogna -

Cantiere 15562 . =

Impresa: SARDELLA Luigi

Importo contrattuale £. 93.606.480

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno otto del mese di settembre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo Angelini - Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.2126 del 5/8/1959 - reg.a Brindisi

il 7.8.1959 al n.279 - mod.I vol.II4;

VISTO il verbale di consegna in data 21/9/1959;

VISTO la perizia suppletiva fabbricati in data 1

Agosto 1960;

CONSIDERATO ch'è in corso una seconda perizia suppletiva per lavori di sistemazione esterna resesi necessari durante l'esecuzione dei lavori di costruzione sopraindicata;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena saranno approvate le avvenna-

te perizie suppletive.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni dieci.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

Le Ditta Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Guido Agelli

Visto: _____

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: _____

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

