

Istituto AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI OTSCIV

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in MESAGNE - Legge 30.12.1960 n°1676 -

Esercizio 1969

IMPRESA: DI TANO Vito Nicola - MONOPOLI (Bari)

Importo lordo a base d'asta L.140.150.000.=

Importo netto del ribasso 3,59%....."135.118.615.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°4

L'anno millenovecentosettantuno il giorno tre del me-
se di Settembre, nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;=

VISTO il contratto n°5294 del 5.2.1970 registrato a
Brindisi il 13.2.1970 al n°226 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 23.2.1970;

VISTO il verbale di sospensione del 5.2.1971;

VISTO la perizia suppletiva del 29.1.1971 di comples-
sive nette L.9.799.700.=;

VISTO la nota provv.le n°2220/4 del 10.8.1971 che ap-
prova la suddetta perizia per l'importo netto
lavori di L.9.245.000.= oltre a L.554.700.=
per spese generali;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5409 dell'1.9.9.1971 regi-
strato a Brindisi il 3.9.1971 al n°1776 Mod.I
di L.9.245.000.=.

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinano la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori che decorre
da oggi rimanendo ancora disponibili giorni tredici,
oltre ad una proroga di gg.60 (sessanta) concessa
all'art.6 del succitato Atto Aggiuntivo per l'esecu-
zione dei lavori suppletivi.=

Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori resta
fissata per il giorno 14 Novembre 1971.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA (DI TANO Vito Nicola) IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Giovanni ROMA)

di Tano Vito Nicola

V. Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele RISCETTO)

