

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Ostuni - cant.6265

pratica 13040

Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo

STATO ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 8 febbraio **19** 54

CONTRATTO in data 26/2/1953 approvato reg.a Brindisi 11
2/3/1953 al n.2216 mod.IIvol.108

data N.

Importo del progetto	L.	37.370.000	Data della consegna	16/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,05</u> per cento		36.977.615	Data dell'incominciamento dei lavori	16/4/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/3/1954
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag.lavori imprev.»		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.»		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento mc.	611 35	550 =	336.242 50	
2	38	" " terra "	334 31	780 =	260.761 80	
3	41	" " roccia "	34 92	1.800 =	62.856 =	
4	46	Calcestruzzo a 200 "	367 83	5.900 =	2.170.197 =	
		sommario lavori a misura				2.830.057 30
		B) LAVORI A FORFAIT				
5	11	Cap.Spec. Rustico 100°/°x48°/°x33.940.000			16.291.200 =	
6	11	Cap.Spec.Tramezzi-intonaci 90°/°x8°/°x33.940.000			2.443.680 =	
7	11	Cap.Spec.Pavimenti-opere in arno 90°/°x10°/°x33.940.000			3.054.600 =	
8	11	Cap.Spec.Impianto-idricio-sanit. 90°/°x9°/°x33.940.000			2.749.140 =	
9	11	Cap.Spec.Intonaco esterno-ringhiere 90°/°x6°/°x33.940.000			1.832.760 =	
10	11	Cap.Spec.Opere esterne 80°/°x7°/°x33.940.000			1.900.640 =	
11	11	Cap.Spec.Infissi 30°/°x12°/°x33.940.000			1.221.840 =	
		Sommario lavori a forfait				29.493.660 =
		Sommario lavori a misura e forfait				32.323.717 30
		a dedurre il ribasso dell' 1,05°/°				339.399 02
		Restano nette Lire				31.984.318 28
		IL PRESIDENTE Giovanni Volturno				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI Antonio Antonelli				