

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione alloggi di E.R.P. in BRINDISI - Quartiere Bozzano

Legge n° 457/78 - IV Biennio - P.I. n° 001/117/1. =

Impresa EDIL. SAR. TOM. S.r.l. - FASANO

6° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 LUGLIO 1988
5° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 GIUGNO 1988

CONTRATTO in data 23-10-1987 n. 6145 REGISTRATO a Brindisi il 27-11-1987

al n° 4455, Mod. I. =

Importo del progetto a base d'asta	L.	2.704.350.000 =	Data della consegna	9.11.87
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 12,29 per cento	L.	2.371.985.385 =	Data dell'incominciamento dei lavori	9.11.87
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	1.01.89
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	=
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	=
Per espropriazione	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	=
» mag. lavori imprev.	»		Giorni impiegati in più	=
» lavori ad economia	»		Giorni impiegati in meno	=
» sorveglianza e dir.	»			
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
LAVORI A MISURA						
1	G.a	Scavo di terreno a sez. ampia = Mc.	2258,38	4'800 =	10'840'224 =	
2	10.a	Id.e.s. argilloso a sez. ampia = "	2529,89	5'400 =	13'661'408 =	
3	10.d	Id.e.s. in sez. ristrette = "	850,54	30'000 =	25'516'200 =	
4	2.c	Demoliz. di fabbricato = "	115,80	17'800 =	2'061'240 =	
5	63	els. a Kg 200 in sottopavim. = "	354,39	77'000 =	27'288'030 =	
6	60	Id.e.s. con R'bk=250 Kg/ang = P.P. "	1050, =	110'000 =	115'500'000 =	
7	64	ferro per armatura els. = P.P. Kg.	70000, =	1'050 =	73'500'000 =	
8	16	Gettoni di pietrame calcareo = Mc.	1479,95	21'000 =	31'078'450 =	
SOMMA I LAVORI A MISURA =						£ 299'446'050 =
LAVORI A FORFAIT						
9	G.1	Strutture portanti - 32%: 100% x 32% x £ 2'235'000'000 =			£ 715'200'000 =	
10	G.2	Murature di tampeguo - 10%: 100% x 10% x £ 2'235'000'000 =			" 223'500'000 =	
11	G.8	Infissi - 8%: 180% x 8% x £ 2'235'000'000 =			" 178'800'000 =	
12	G.3	Cravmezzi - 3%: 180% x 3% x £ 2'235'000'000 =			" 67'050'000 =	
13	G.10	Imp. idrico-sanit. - 3%: 140% x 3% x £ 2'235'000'000 =			" 46'935'000 =	
14	G.12	Impianto termico - 6%: 90% x 6% x £ 2'235'000'000 =			" 120'690'000 =	
15	G.4	Autonaci esterni - 4%: 90% x 4% x £ 2'235'000'000 =			" 80'460'000 =	
16	G.6	Pavimenti e marmi - 8%: 150% x 8% x £ 2'235'000'000 =			" 178'800'000 =	
17	G.11	Impianti speciali - 3%: 80% x 3% x £ 2'235'000'000 =			" 53'640'000 =	
18	G.13	Apparecchi igienico-sanit. - 4%: 100% x 4% x £ 2'235'000'000 =			" 71'520'000 =	
A RIPORTARE					£ 1'497'450'000 =	299'446'050 =
					1'756'710'000 =	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		RIPORTO			1'756'710'000=	
19	6.4 DA	Intonaci interni - 5%: $90\% \times 5\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$			1'497'450'000=	299'446'050=
20	6.4 DA	Opere in ferro - 3%: $70\% \times 3\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$			100'575'000=	
					44'700'000=	
21	6.14 DA	Impianti elettrici - 3%: $30\% \times 3\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$			46'935'000=	
					13'410'000=	
22	6.16 DA	Completamento lotto - 2%: $70\% \times 2\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$			46'935'000=	
					20'115'000=	
		SOMMANDO I LAVORI A FORFAIT			31'290'000=	
		" " " ESEGUITI			17'880'000=	
		A DETRARRE: il ribasso d'arte del 12,29% =				£ 1'593'555'000=
		RESTANO NETTE				£ 1'893'001'050=
						" 232'649'829=
						£ 1'660'351'221=
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Eug. Antonio LONGO) ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI Per quanto è stato constatato con controllo eseguito dal Sig. Ing. DI SCIALA- RA che i lavori sono stati eseguiti in alle norme e con le previsioni di sioni del progetto e dei contratti. Brindisi, li 13/6/88 IL CONFERENZIERE L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI						
23	6.7 DA	Rivestimenti est. ed int. - 3%: $60\% \times 3\% \times \text{£ } 2'235'000'000 =$			£ 40'230'000=	
		SOMMANDO I LAVORI A FORFAIT				£ 2'022'675'000=
		" " " ESEGUITI				£ 2'322'121'050=
		A DETRARRE: il rib. d'arte del 12,29% =				" 285'388'677=
		RESTANO NETTE				£ 2'036'732'373=