

17
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---+==00000==---

Lavori di costruzione del 7° e 8° Lotto di Case Popolari in FASANO - Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1957/1958. =

Impresa: CARPARELLI Nicola

Contratto n. 1796 del 2/7/1958 - registrato a Brindisi il 9/7/1958 al n. 50 Mod. I vol. 112. -

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantanov il giorno ventotto del mese di gennaio in Fasano. -

Il sottoscritto Ing. Direttore dei lavori, alla presenza dell'appaltatore CARPARELLI Nicola, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla predetta Impresa. =

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, vano soggiorno, appartamento dell'ala destra della palazzina a stella 7° Lotto. =

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce netta m. 4,00; H = cm. 20,5; h = cm. 18,5;

b = cm. 50; S = cm. 4. =

Armatura delle nervature: 1 Ø sagomato + 1 Ø 8 diritto. =

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,00 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m.1,00 \times 4,00 \times 2,50 = Kg.1.000.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 34 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,22x0,27 del peso medio di Kg.45 = Kg.1530.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- | | | |
|----|----------------------------|---------|
| a) | lettura del solaio scarico | mm.0,00 |
| b) | " " " totalmente carico | mm.0,12 |
| c) | " " " dopo lo scarico | mm.0,01 |

Fraccia totale mm. 0,12

" elastica mm. 0,11

" permanente mm. 0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

De Ferrari



IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]