

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzioni di case per lavoratori in Brindisi = Quartiere
Autosufficiente CEP = 3° Lotto = Cant. 13336.=

Impresa La Generale Costruzioni s.r.l. Brindisi

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 Marzo 1961

CONTRATTO in data 27/10/1959 n° 2186 ^{approvato} xxxxxx reg. a Brindisi il 10/11/1959
al n° 791 mod. 1 Vol. 114.=

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta L.		140.400.000	Data della consegna	16/5/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,83 per cento		130.810.680	Data dell'incominciamento dei lavori	16/5/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/5/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo di sbancamento mc.	183.=	600.=	109.800.=	
2	1	" a sez. ristretta "	1379,44	800.=	1.103.552.=	
3	22	Calcestruzzo a kg.200 "	1347,92	6200.=	8.357.104.=	
Sommano lavori a misura						9.570.456,00
B) LAVORI A FORFAIT						
4	11	C.S.A. -Rustico:				
		70% x 48% x 123.324.707			41.437.101,55	
5	"	-Tremezzi:				
		36% x 8% x 123.324.707			3.551.751,56	
6	"	-Pavimenti:				
		32% x 10% x 123.324.707			3.946.390,62	
7	"	-Infissi:				
		38% x 12% x 123.324.707			5.623.606,64	
8	"	-Impianti:				
		20% x 9% x 123.324.707			2.219.844,73	
9	"	Completamento fabbricato:				
		12% x 7% x 123.324.707			1.035.927,54	
Sommano lavori a forfait						57.814.622,64
Sommano i lavori a misura e forfait					£.	67.385.078,64
a dedurre il ribasso d'asta del 6,83%					"	4.602.400,87
RESTANO NETTE LIRE						62.782.677,77
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Pietro CARBONARA) <i>Pietro Carbonara</i> Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni Roma</i> Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO) <i>Ubaldo G. Vallarino</i>						